

工事番号 管老幹31第22号
 工事名 配水幹線布設工事
 工事期間 令和2年1月28日～令和2年8月20日 (206日間)

計画工程表(実施)

(計画 ・変更 ・実施)

施工者 株式会社 大栄建設
 現場代理人 横内 茂則

出来高比率 %

工種	細目	単位	数量	構成率	1月							2月							3月							4月							5月							6月							7月							8月							備考																																																																																																																																																				
					1月							2月							3月							4月							5月							6月							7月							8月																																																																																																																																																											
					1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	1	3	5	7	9	11	13	15		17	19	21	23	25	27	29	31	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31																																																																																																																												
準備工計	画式	1.0	1.0	現地調査・関係機関打合せ協議																																																																																																																																																																																																													
試掘工		箇所	3.0																																																																																																																																																																																																														
配水管布設工	NS-DIPφ500	m	85.6																																																																																																																																																																																																														
不断水仕切弁設置工	φ500	箇所	1.0																																																																																																																																																																																																														
仕切弁設置工	φ500	箇所	2.0																																																																																																																																																																																																														
消火栓設置工	φ500×φ100	箇所	1.0																																																																																																																																																																																																														
配水管撤去工	DIPφ500	m	40.6																																																																																																																																																																																																														
エアミルク充填工	DIPφ500	m	377.0																																																																																																																																																																																																														
路面本復旧工		式	1.0	路面自然転圧期間																																																																																																																																																																																																													
安全管理・後片付け		式	1.0																																																																																																																																																																																																														
備考																																																																																																																																																																																																																	
進捗率				予定: 0.2%, 0.5%, 2.0%, 25.0%, 65.0%, 92.8%, 96.0%, 100.0% 変更: 実施: 0.2%, 1.0%, 1.7%																																																																																																																																																																																																													
記事				1月28日 着手 8月20日 履行日完成																																																																																																																																																																																																													
機械計画				バックホウ0.25m3級 1台 バックホウ0.4m3級 1台 ダンプトラック4.3t 3台 ハンドガイドローラー 1台 コンバインドローラー 1台 スファルトフィニッシャー 1台																																																																																																																																																																																																													
人員計画		人	10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1																																																																																																																																																																																																														