

令和4年 11月 月間工程表	工事名称：県営地盤沈下対策事業(大規模) 新潟中東地区 山崎排水路第9次工事  受注者：株式会社 大栄建設	工期自	令和4年07月15日			進捗状況(累計%)			監督職員	現場代理人	主任技術者	計画No.1  (作成日：4.10.31) 報告No.1  (報告日：4.10.31)
		工期至	令和5年01月20日			10月		11月				
		(内部工期)	220日			予定	実施	予定				
				37%	12.0%	60%						

工事種別	11月																														12月					<div style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 10px; display: inline-block;"></div> 、☆、○：計画 <div style="background-color: red; width: 15px; height: 10px; display: inline-block;"></div> 、★、●：実施	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5		
日程	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月		
道路土工(掘削)	■																																				
盛土																																					
法面整形																																					
基面整正	■	■																																			
残土運搬処理	■	■																																			
人孔取り替え				■	■	■		■	■																												
吸水管布設替え				■	■	■		■	■																												
舗装工(下層路盤)		■		■	■	■				■	■	■		■			■				■																
路面排水工 自由勾配側溝																																					
舗装工(上層路盤)																																					
舗装工(表層)																																					
場内施設撤去工 街灯移設				■	■	■		■	■																												
区画線工																																					
安全施設工																																					
【検査(立会い)願】 検査(立会い)：☆																																					
【その他】 学校行事等																																					

、☆、○：計画  
、★、●：実施

アスカーブ L=55m  
 自由勾配側溝 L=15m

ガードレール L=108m  
 メッシュフェンス L=76m