

月 間 工 程 表

工事名 県営地盤沈下対策事業(大規模)
新潟中東地区令和5年度山崎排水路第11次工事

自 令和6年9月1日
至 令和6年9月30日

大栄・西方経常共同企業体
布施 昭彦

作業所安全衛生目標		・重機災害防止 ・吊作業災害防止 ・墜落転落災害防止		月間安全重点目標		・開口部転落災害防止 ・熱中症発生防止 ・吊作業事故防止		出来高進捗率 (8月)				予定		-		%																	
												実施		-		%																	
工種	数量	9月																															
		1日	2月	3火	4水	5木	6金	7土	8日	9月	10火	11水	12木	13金	14土	15日	16月	17火	18水	19木	20金	21土	22日	23月	24火	25水	26木	27金	28土	29日	30月		
1-7種護岸工																																	
樋管取付工	2.0ヶ所																																
かごマット工	1.0ヶ所																																
矢板護岸工																																	
掘削工	m³																																
既設矢板切断	ヶ所																																
矢板工	67.0枚																																
仮設工																																	
仮締切矢板引抜き	17.0枚																																
水中ポンプ水替工	1.0式																																
ジーンズウェル水替工	40.0本																																
敷鉄板工	1.0式																																
交通誘導員	1.0式																																
主要機械	機械名	規格	台数																														
	バックホウ	0.4m3	1																														
	クローラクレーン	70t	1																														
ラフタークレーン	25t	1																															
パトロール 行事 立会 他																																	
予 想 さ れ る 災 害 ・ 事 故				熱中症にかかる						法面から足を滑らせ転落する						吊荷が落下し下敷きになる						吊荷が落下し下敷きになる											
災 害 ・ 事 故 防 止 対 策				こまめな休憩と水分塩分の補給						足元注意						吊具始業前点検・合図誘導・旋回範囲人払い						吊具始業前点検・合図誘導・旋回範囲人払い											
安 全 衛 生 行 事 予 定																																	
安 全 当 番		当 社 協 力 業 者		現場代理人 渡邊 (株)JSECURITY						現場代理人 渡邊 (株)アルバ建設						現場代理人 渡邊 (株)JSECURITY						現場代理人 渡邊 (株)旭重工建設											
備 考				【段階確認】 樋管取付工 9/4予定 【材料確認】 コンクリート矢板 9/19予定																													