

令和 3 年 3 月 度 安 全 工 程 表

工 事 名 東土第30号 市道亀田252号線道路改良工事

工 期 令和2年3月6日 ~ 令和3年3月15日

3 月 度 工 事 安 全 目 標
 ・ 交通災害の防止
 ・ 公衆災害の防止

統括安全衛生責任者	元方安全衛生管理者	作成者
中野 信吾		中野 信吾 中野

工種	日 曜 日							日 曜 日							日 曜 日							施工業者名	施工上の留意・注意点										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水		
準備工																																(株)大栄建設	
道路土工																																	
掘削工		完了																														(株)西方組	
路体盛土工		完了																														(株)西方組	
残土処理区		完了																														(株)西方組	
側溝工																																	
B工区 VS800型 L= 84.5m		完了																														(株)西方組	
C工区 VS1000型 L=150.0m		完了																														(株)西方組	
D工区 VS800型 L= 74.0m		完了																														(株)西方組	
E工区 VS600型 L= 71.5m		完了																														(株)西方組	
舗装工																																	
歩道路盤工		●	●	●	●	●																										(株)西方組	・周囲の安全確認
農道取付路盤工		●	●																													(株)西方組	・周囲の安全確認
跡片付け		●	●	●	●	●																										(株)西方組	・周囲の安全確認
週 間 安 全 目 標	・切土法面崩壊の防止							・第三者災害の防止							・交通災害の防止																		
主要工事機械・電気設備	・バックホウ(0.4m3) 2台							4台																									
安全衛生行事等						休工	休工						休工	休工						休工	休工						休工	休工				・3月ワイヤー点検色 赤色	
安全当番	元請	← 大栄建設 中野 →																															
	下請	← 西方組 中村 →																															
																																配布先	

災害統計	延労働時間	5536 時間 (職員含む)
	度数率	0
	強度率	0
	災害件数	0 件

令和3年2月22日 現在

特記事項
 ・3月ワイヤー点検色 赤色
 配布先