

令和5年 4月 月間工程表	工事名称：県営地盤沈下対策事業(大規模) 新潟中東地区 山崎排水路第9次工事 受注者：株式会社 大栄建設	工期自	令和4年07月15日			進捗状況(累計%)			監督職員	現場代理人	主任技術者	計画No.1 (作成日：5.3.30) 報告No.1 (報告日：5.3.30)
		工期至	令和5年03月31日			3月		4月				
		(内部工期)	220日			予定	実施	予定				
				75%	73.0%	85%						

日程 工事種	4月																5月				<input type="checkbox"/> 、☆、○：計 <input checked="" type="checkbox"/> 、★、●：実															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	
	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木		
仮設駐車場③																																				
安全施設工																																				ガードレール
区画線工																																				亀田清掃センター側 舗装完了後
準備工																																				
舗装切断																																				
舗装工(日中)																																				
舗装工(夜間)																																				
【検査(立会い)願】																																				
検査(立会い)：☆																																				
【その他】																																				
学校行事等																																				

亀田清掃センター施設内
 4月15日まで繁忙期のため
 施工不可