

令和8年3月 安全衛生管理計画																重点 点 検 査 目	1 周辺企業への安全配慮			3月玉掛ワイヤー点検色			(株)大栄建設									
工事名:新潟中東地区 山崎排水路第14次工事																	2 交通災害防止の周知徹底	赤色			現場代理人: 神 幸雄											
工 期:令和7年10月6日～令和8年5月29日																					3 保安施設の転倒・飛散防止											
日・曜日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	関係協力業者名
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火		
工種・種別																																
既設構造物撤去工																																
既設笠コン取壊、矢板切断 完了																																
コンクリート矢板工																																
重機搬入・組立・解体・搬出 完了																																1次(株)アルバ建設(土工)
コンクリート矢板工																																
資材搬入・建込 完了																																2次(有)カゲヤマ企画(型枠)
護岸工 支梁設置																																2次(有)小林鉄筋工業(鉄筋)
土質改良工 水路内																																
水替え工 3インチポンプ2箇所																																
土工 水路内掘削 CA1																																誘導員(株)J-SECURITY
足場工 緊結式足場																																
笠コンクリート工																																
鉄筋組立・型枠・生コン打設																																
片付け																																
安全行事予定																																
予想される災害																重機による挟まれ災害			資材搬入時の交通事故			移動式クレーンの転倒災害			現場出入口の交通事故							
リスク評価	可能性①・程度②		7			3			5			3																				
	頻度③		1			2			1			2																				
	評価① ② + ③ = ④		8			5			6			5																				
リスク評価基準	①災害の可能性		非常に高い	高い	ある	まれにある	常時	6回以上/日	4	評 価	15点以上	※直ちに解決すべき問題がある ・作業方法、設備・機械等を基本から見直し リスク評価を再度見直しする。		7～9点	※多少問題がある ・安全指示の指導、注意表示の表示。巡視による確認・指導。																	
	②災害の程度	死亡・重傷	16	15	9	7	時々	3～5回/日	2		13～14点	※かなり問題がある ・リスク回避の為の作業方法、設備の見直し、それが出来ない場合は特別管理の実施		3～6点	※許容されるリスクの範囲 ・作業状況の確認を行い安全管理の実施。																	
		休業災害(4日以上)	14	13	8	5	減多に無い	2回以下/日	1		10～12点以上	※問題がある ・安全指示、表示、標識、教育等による警告 情報の伝達を行う。監視・巡視による指導		特記事項																		
		休業災害(4日未満)	12	11	6	3																										
不休災害	10	4	2	1																												