

平成 29 年 2 月度 安全工程表

工 事 名 東建第201号 南紫竹江南線舗道改良工事

工 期 平成28年7月27日 ~ 平成29年3月15日

2月 度 工事安全目標

- ・ 公衆災害の防止
- ・ 交通災害の防止

統括安全衛生責任者	元方安全衛生管理者	作成者	作成者
中野 信吾	神 幸雄		中野 信吾

工種	日 曜日			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3														
				水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金														
準備工	構造物は2/10頃完了予定																																															
排水構造物工																																																
L型側溝工	右②L型側溝 ● 2/8構造物完了																																															
自由勾配側溝工	完了																																															
構造物撤去工																																																
コン構造物As取壊し	●																																															
アスファルト舗装仮復旧工																																																
歩道・車道	●																																															
舗装工																																																
歩車道境界ブロック	●																																															
歩道・車道本復旧	● 右④車道 ● 右①車道 ● 右②車道 ● 左②歩道 ● 右①歩道/右②歩道																																															
交通誘導	→																																															
跡片付け	● ●																																															
週 間 安 全 目 標	・公衆災害の防止			・第三者災害の防止			・交通事故の防止			・公衆災害の防止			・第三者災害の防止																																			
主要工事機械・電気設備	・バックホウ(0.2m3) 2台 ・ダンプトラック(2t) 3台 ・バックホウ(0.25m3) 1台 ・ダンプトラック(4t) 2台																																															
安全衛生行事等	休 工 安 全 教 育 休 工 " 休 工 休 工 "																																															
元 請 安 全 当 番	大栄建設 中野																																															
下 請 安 全 当 番	東向建設 石森																																															
災害統計 延 労 働 時 間 12072 時間 (元請け含) 度 数 率 0 強 度 率 0 災 害 件 数 0 件 平成 29 年 1 月 31 日 現在 特記事項 ・2月ワイヤー点検色 黄色 ※1月末出来高 81.7% 配布先																																																