

平成 30 年 4 月度 安全工程表

西土第14号 主要地方道新潟中央環状線
(東笠巻新田地内) 道路改良工事

工 事 名	西土第14号 主要地方道新潟中央環状線 (東笠巻新田地内) 道路改良工事	
工 期	平成29年9月20日 ~ 平成30年3月15日	

- 4月 度 工事安全目標
- ・ 公衆災害の防止
 - ・ 地山崩壊災害の防止

統括安全衛生責任者	元方安全衛生管理者	作成者
中野 信吾	古川 正芳	中野 信吾

工種	日 曜日	日																												施工業者名	施工上の留意・注意点				
		1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日			29日	30日	1日	
準備工																																	(株)大栄建設		
測量工																																	(株)大栄建設		
本線工																																	(株)田村建設	作業範囲の明示	
サンドマット盛土																																	(株)田村建設	作業範囲の明示	
用排水工																																	(株)田村建設		
BFB、管渠工	完了																																(株)田村建設		
ドレーン工		ドレーン工																															(株)田村建設	滞水の完全排水	
側道工																																		(株)田村建設	
掘削	完了																																	(株)田村建設	
路床盛土	完了																																	(株)田村建設	
路体工(路肩盛土)	完了																																	(株)田村建設	
法面整形	完了																																	(株)田村建設	
下層路盤工		下層路盤工																																(株)大栄建設	作業範囲の明示
敷鉄板			敷鉄板維持管理																															(株)田村建設	吊具の点検・確認
敷鉄板維持管理			敷鉄板維持管理																															(株)田村建設	吊具の点検・確認
敷鉄板搬出				敷鉄板搬出																														(株)田村建設	吊具の点検・確認
跡片付け								跡片付け、書類整理																											
週間安全目標			・交通事故の防止								・公衆災害の防止										災害統計	延労働時間		7368 時間 (元請け含)											
主要工事機械・電気設備			・ ICTバックホウ(0.8m3) 1台 ・ モーターグレーダー(3.1m級)1台								・ バックホウ(0.4m3) 1台 ・ タイヤローラー(10t級) 1台											度	率	0											
			・ プルドーザー(8t級) 1台 ・ 振動ローラー(4t級) 1台																			強	率	0											
																						災 害 件 数		0 件											
平成 30 年 3 月 23 日 現在																					平成 30 年 3 月 23 日 現在														
特記事項																					4月ワイヤー点検色 白色														
安全当番	元請																																		
		(株)大栄建設 中野 信吾																																	
	下請																																		
		(株)田村建設 鈴木 修一																																	