

平成 29 年 11 月度 安全工程表

西土第14号 主要地方道新潟中央環状線

工事名 (東笠巻新田地内) 道路改良工事

工期 平成29年9月20日 ~ 平成30年3月15日

11月度 工事安全目標

- ・ 車輛系機械事故の防止
- ・ 公衆災害の防止

統括安全衛生責任者	元方安全衛生管理者	作成者
中野 信吾	古川 正芳	中野 信吾

工種	日 曜日																														施工業者名	施工上の留意・注意点																																																																																																																																																																																																																																																																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			1																																																																																																																																																																																																																																																																											
準備工	草刈		工事標識設置			コンペネ試験			簡易丁張掛け																																	(株)大栄建設	保護具の着用																																																																																																																																																																																																																																																																	
測量工	逆打																																UAV3次元測量																																	(株)CSS技術開発	架空線の確認																																																																																																																																																																																																																																									
本線工																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
サンドマット盛土																																																													サンドマット盛土 5.5m3×8台×6回=264m3/日																														(株)田村建設	過積載の禁止																																																																																																																																																																																																																
用排水工																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
BFB、管渠	12/18～予定																																																																																																																										(株)大栄建設																																																																																																																																																																																	
暗渠工	12/11～予定																																																																																																																										(株)田村建設																																																																																																																																																																																	
側道工																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
掘削	1/ 9～予定																																																																																																																																																								(株)田村建設																																																																																																																																																			
路床盛土	1/22～予定																																																																																																																																																								(株)田村建設																																																																																																																																																			
路体工(路肩盛土)	1/ 9～予定																																																																																																																																																								(株)田村建設																																																																																																																																																			
法面整形	2/13～予定																																																																																																																																																								(株)田村建設																																																																																																																																																			
下層路盤工	2/21～予定																																																																																																																																																								(株)大栄建設																																																																																																																																																			
敷鉄板																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
跡片付け																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
週間安全目標	・ 交通事故の防止					・ 通勤事故の防止					・ 交通事故の防止					・ 車輛系機械事故の防止					・ 公衆災害の防止					災害統計		延労働時間		632時間(元請け含)																																																																																																																																																																																																																																																																														
主要工事機械・電気設備	・ バックホウ(0.8m3) 2台					・ ブルドーザー(8t級) 1台					・ ダンプトラック(10t) 8台					災害統計		強度率		0		災害件数		0件		平成 29 年 10 月 31 日 現在																																																																																																																																																																																																																																																																																		
安全衛生行事等	休工		休工																																休工		災防協			休工		休工		安全教育		休工		特記事項		・ 11月ワイヤー点検色 赤色																																																																																																																																																																																																																																																										
安全当番	元請		大栄建設 中野																														下請		田村建設 未定																														配布先																																																																																																																																																																																																																																											