

# 令和元年10月度安全工程表

東土第24号 一般国道403号小須戸田上BP道路改良工事  
(新潟市秋葉区鎌倉他地内)

工事名

工期

2018年2月5日

～

2019年11月29日

統括安全衛生責任者	元方安全衛生管理者	作成者
本田 友幸	本田 友幸	本田 友幸

## 10月度 工事安全目標

- ・ 車両系機械事故の防止
- ・ 交通災害の防止
- ・ 転落・転倒災害の事故防止

工種	日曜日							1							2							3							施工業者名	施工上の留意・注意点																																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			29	30	31																																											
路体盛土(本線)	●—————●																					(株)田村建設	重機の作業範囲内に注意																																																					
路体盛土(側道)								側道NO.79+6～NO.90 ●—————●							側道NO.79+6～NO.90 ●—————●							側道NO.90～NO.97 ●—————●							(株)田村建設	路肩からの転落に注意																																														
発生土運搬	●—————●							●—————●							●—————●							●—————●							(株)田村建設	過積載に注意																																														
法面整形								●—————●							●—————●							●—————●							(株)田村建設	路肩からの転落に注意																																														
自由勾配側溝300*400以上	●—————●																												東向建設(株)	転落・転倒災害の防止																																														
歩車道境界ブロック	●—————●																												東向建設(株)	転落・転倒災害の防止																																														
下層路盤(本線)	● 荒均し ●							● 仕上げ ●							● 仕上げ ●														(株)田村建設/大栄建設	重機の作業範囲内に注意																																														
下層路盤(市道)	● 荒均し ●																					● 仕上げ ●							(株)田村建設	転落・転倒災害の防止																																														
下層路盤(側道)								● 荒均し ●							● 荒均し ●							● 荒均し ●							(株)田村建設	重機の作業範囲内に注意																																														
歩道路盤	● 荒均し ●							● 仕上げ ●							● 仕上げ ●														(株)田村建設/大栄建設	転落・転倒災害の防止																																														
上層路盤															● NO.109～荒均し ●							● 仕上げ ●							● NO.80～109 ●							(株)大栄建設	重機の作業範囲内に注意																																							
表層(仮復旧を含む)																																																																												
跡片付け																																																																												
週間安全目標	・転落・転倒災害の防止							・車両系機械事故の防止							・車両系機械事故の防止							・車両系機械事故の防止							・車両系機械事故の防止							災害統計	延労働時間	時間(元請け含)																																						
主要工事機械	・バックホウ(0.7m <sup>3</sup> ) 1台							・ダンプトラック(10t) 5台							・モーターグレーダー 1台														度数率	0																																														
	・バックホウ(0.2m <sup>3</sup> ) 1台							・コンバインドローラー(4t) 1台							・マカダムローラー 1台														強度率	0																																														
	・バックホウ(0.4m <sup>3</sup> ) 1台							・タイヤローラー(10t) 1台																												災害件数	0件																																							
安全衛生行事等																																休 休 休 休 休 休 休							休 休 休 休 休 休 休							休 休 休 休 休 休 休							休 休 休 休 休 休 休							休 休 休 休 休 休 休							・10月ワイヤー点検色 黄色							黄	令和元年9月24日現在	
安全当番																																大栄建設 本田							田村建設 武井							東向建設 斎藤														配布先																