

令和元年12月 安全衛生管理計画																	重点 点 検 項 目	1 重機災害の防止		12月玉掛ワイヤー点検色																															
工事名:主要地方道新潟中央環状線(保古野木他地内)道路改良工事																		2 クレーン災害の防止		白 色																															
工 期:令和元年8月29日～令和2年3月13日(198日間)																		3 玉掛用具始業前点検の徹底																																	
日・曜日																		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	備 考		
工種・種別																	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火				
水路BOX 低版①鉄筋組立																																																			
水路BOX 低版①水路壁②型枠組立																																																			
水路BOX 低版①水路壁②生コン打設																																																			
水路BOX② 側壁、頂版内枠、支保工組立																																																			
水路BOX② 側壁、頂版、翼壁鉄筋組立																																																			
水路BOX② 側壁、翼壁型枠組立																																																			
水路BOX② 側壁、頂版、翼壁生コン打設																																																			
ボックスカルバート 600																																																			
安全行事予定																																																			施工延長 L=124m 函渠工 L=37m 水路工 L=101m 路体盛土工 V=3,810m ³
予想される災害																	重機による挟まれ災害					移動式クレーンの転倒災害					掘削箇所の土砂崩壊災害					資材搬入時の交通事故																			
リスク評価	可能性①・程度②																7					5					5					3																			
	頻度③																1					1					1					2																			
	評価① ② + ③ = ④																8					6					6					5																			
リスク評価基準	①災害の可能性																非常に高い	高い	ある	まれにある	頻度	常時	6回以上/日	4	評 価	15点以上	※直ちに解決すべき問題がある ・作業方法,設備・機械等を基本から見直しリスク評価を再度見直します。					7～9点	※多少問題がある ・安全指示の指導,注意表示の表示。巡視による確認・指導。																		
	②災害の程度																死亡・重傷	16	15	9		7	時々	3～5回/日		2	13～14点	※かなり問題がある ・リスク回避の為の作業方法,設備の見直し,それが出来ない場合は特別管理の実施。					3～6点	※許容されるリスクの範囲 ・作業状況の確認を行い安全管理の実施。																	
																	休業災害(4日以上)	14	13	8		5	滅多に無い	2回以下/日		1	10～12点以上	※問題がある ・安全指示,表示,標識,教育等による警告情報の伝達を行う。監視・巡視による指導。					特記事項																		
																	休業災害(4日未満)	12	11	6		3																													
																不休災害	10	4	2	1																															