

# 令和 3 年 1 月 度 安 全 工 程 表

工 事 名 東土第30号 市道亀田252号線道路改良工事

工 期 令和2年3月6日 ~ 令和3年3月15日

1 月 度 工 事 安 全 目 標

- ・ 法面崩壊の防止
- ・ 公衆災害の防止

統括安全衛生責任者	元方安全衛生管理者	作成者
中野 信吾		中野 信吾

工種	日 曜 日	1					2					3					4					施工業者名	施工上の留意・注意点		
		金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水			木	金
準備工																							(株)大栄建設		
側溝工																									
B工区 VS800型 L= 84.5m	完了																						(株)西方組	切土法面の点検	
C工区 VS1000型 L=150.0m	年末までに38m完了																						(株)西方組	昇降設備の点検	
掘削・残土処理、基礎CR																							(株)西方組	玉掛け用具の点検	
基礎コン																							(株)西方組	ホッパーの開閉装置の点検	
掘付																							(株)西方組	ダンプのバック誘導	
インバート打設																							(株)西方組	昇降設備の点検	
埋戻し																							(株)西方組	切土法面の点検	
D工区 VS800型 L= 74.0m																							(株)西方組	昇降設備の点検	
掘削・残土処理、基礎CR																							(株)西方組	玉掛け用具の点検	
基礎コン																							(株)西方組	ホッパーの開閉装置の点検	
掘付																							(株)西方組	ダンプのバック誘導	
インバート打設																							(株)西方組	民間工事との範囲の区別	
埋戻し																							(株)西方組		
E工区 VS600型 L= 71.5m	側溝工は完了																						(株)西方組		
歩道路盤工																							(株)西方組		
跡片付け																									
週 間 安 全 目 標							・交通災害の防止					・切土法面崩壊の防止					・交通災害の防止						・公衆災害の防止		
主要工事機械・電気設備							・バックホウ(0.4m3) 2台					・4tダンプ 4台													
安全衛生行事等							休工	休工	休工	休工	休工	休工	休工	休工	休工	休工	休工	休工	休工	休工	休工	休工	休工	休工	・1月ワイヤー点検色 <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">緑色</span>
安全当番	元請	大栄建設 中野																							
	下請	西方組 中村																							
																						配布先			



緑色