

令和 3 年 4 月度 安全工程表

西土第33号 主要地方道新潟中央環状線(升潟他地内)

工事名 道路改良(その2)工事(新潟市西蒲区升潟他地内)

工期 令和2年9月24日 ~ 令和3年6月30日

4月度 工事安全目標

- ・ 車輛系機械事故の防止
- ・ クレーン災害の防止
- ・ 転落・転倒災害の事故防止

統括安全衛生責任者	元方安全衛生管理者	作成者
本田 友幸	本田 友幸	本田 友幸

工種	日 曜日																														施工業者名	施工上の留意・注意点			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
※※道路改良工事																																			
排水構造物工																																			
用水閘、余水吐き																																(株)西方組	手足元に注意すること		
角落し設置(ステン)																																(株)西方組	手足元に注意すること		
BF400蓋設置																																(株)西方組	重機の作業範囲に注意		
砕石入替工																																			
床堀																																(株)西方組	重機の作業範囲に注意		
埋戻し																																(株)西方組	重機の作業範囲に注意		
整地																																(株)西方組	重機の作業範囲に注意		
仮設工 敷鉄板設置撤去																																(株)西方組	吊荷の落下に注意すること		
防草シート設置																																(株)西方組	転落転倒に注意すること		
集水桝M1-600×600×700																																(株)西方組	吊荷の落下に注意すること		
遠心ボックスカルバートφ400																																(株)西方組	吊荷の落下に注意すること		
後片付け																																(株)西方組・大栄	手足元に注意すること		
週間安全目標	・ 車輛系機械事故の防止									・ 車輛系機械事故の防止									・ 車輛系機械事故の防止									災害統計		時間(元請け含)					
主要工事機械	・ バックホウ(0.25m3) 1台									・ コンバインドローラー(4t) 1台																		度 数 率		0					
	・ バックホウ(0.8m3) 1台									・ ダンプトラック(10t) 2台																		強 度 率		0					
	・ バックホウ(0.4m3) 1台									・ ダンプトラック(4t) 2台																		災害件数		0件					
																												令和 3 年 3 月 23 日 現在							
安全衛生行事等	休 休 工 工									休 休 工 工									休 休 工 工									特記事項							
																												・ 4月ワイヤー点検色							
																												白色							
安全当番	元請	← 大栄建設 本田 →																														留意点			
	下請	← 西方組 太田 →																														・ 4月、5月連休中は側道を使用した道路土工は休工 ・ 地元要望は4月21日までに行う。			