


令和 4 年 6 月 度 安 全 工 程 表



工 事 名 西土第39号 主要地方道新潟中央環状線(板井地内その5)
道路改良工事(新潟市西区板井地内)

工 期 令和3年11月5日 ~ 令和3年6月30日

6 月 度 工 事 安 全 目 標

- ・ 車両系機械事故の防止
- ・ 交通災害の防止
- ・ 転落・転倒災害の事故防止
- ・ 熱中症等の防止

統括安全衛生責任者	元方安全衛生管理者	作成者
本田 友幸	本田 友幸	本田 友幸

工種	日 曜 日																														施工業者名	施工上の留意・注意点																																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																									
※※道路改良工事※※																																																																							
自由勾配側溝700~1000																																8月からの予定																																							
防草コンクリート	NO.277(L)~			NO.279(L)~			NO.283(L)~			NO.288(L)~			NO.293(L)~																																	(株)西方組	重機と作業員の接触に注意																								
BFB400																																8月からの予定																																							
PU300A																																8月からの予定																																							
縦側溝	6箇所			10箇所			10箇所			10箇所			8箇所																																	(株)西方組	墜落に注意すること																								
道路土工 掘削	NO.263~NO.275																																	NO.259			NO.277~NO.295																																	秋葉建設興業	重機の作業範囲に注意
路体盛土																																重機の同士の接触に注意																																							
サーチャージ盛土																															NO.260付近																																	秋葉建設興業	重機の同士の接触に注意						
仮設工(敷鉄板設置撤去)																																																													(株)西方組	吊り荷の落下に注意									
交通誘導警備員																																																													Jセキュリティ	一般車に注意すること									
週 間 安 全 目 標	・車両系事故の防止									・車両系事故の防止									・車両系事故の防止									・車両系事故の防止									【打合せ事項】																																		
予 想 さ れ る 危 険 危 害	・作業員の転落事故 ・重機との接触事故									・重機との接触事故 ・ダンプが路肩から転落									・重機との接触事故 ・作業員の転落事故									・重機との接触に事故 ・ダンプが路肩から転落									・ 仮栈橋の共有協議 ・ 山砂の積込運搬調整																																		
主 要 工 事 機 械	・バックホウ(0.8m3) 1台									・バックホウ(0.2m3) 2台									・バックホウ(0.4m3) 2台									・ダンプトラック(10t) 2台																																											
安 全 衛 生 行 事 等	休 休 工 工									休 休 工 工									休 休 工 工									休 休 工 工									・6月ワイヤー点検色																																		
																																					黄																																		
																																					工程実施状況																																		
元請	大栄建設 本田																														計画 %		実施 %																																						
協力業者																															4月までの進捗率		51.7 % 50.3 %																																						
下請	西方組 太田																														5月までの進捗率		65.8 % %																																						
	秋葉建設興業 五十嵐																														6月までの進捗率		78.3 % %																																						
																																	% %																																						