


令和 4 年 7 月 度 安 全 工 程 表



工 事 名 西土第39号 主要地方道新潟中央環状線(板井地内その5)
道路改良工事(新潟市西区板井地内)

工 期 令和3年11月5日 ~ 令和4年10月31日

7 月 度 工 事 安 全 目 標

- ・ 車両系機械事故の防止
- ・ 第三者災害の防止
- ・ 転落・転倒災害の事故防止
- ・ 熱中症等の防止

統括安全衛生責任者	元方安全衛生管理者	作成者
本田 友幸	本田 友幸	本田 友幸

工種	日 曜 日							1 2 3 4 5 6 7 8							9 10 11 12 13 14 15							16 17 18 19 20 21 22							23 24 25 26 27 28 29 30							施工業者名	施工上の留意・注意点
	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日						
※※道路改良工事※※																																					
自由勾配側溝700~1000																																					
防草コンクリート																																					
BFB400																																					
PU300A																																					
縦側溝																																					
道路土工 掘削																																					
構造物撤去																																					
集水柵工																																					
ヒューム管φ400,300																																					
下層路盤(本線)																																					
下層路盤(う回路)																																					
表層(う回路)																																					
仮設工(敷鉄板設置撤去)																																					
交通誘導警備員																																					

週 間 安 全 目 標	・車両系事故の防止	・車両系事故の防止	・車両系事故の防止	・車両系事故の防止	【打合せ事項】
予 想 さ れ る 危 険 危 害	・作業員の転落事故 ・重機との接触事故	・重機との接触事故 ・ダンプが路肩から転落	・重機との接触事故 ・作業員の転落事故	・重機との接触に事故 ・ダンプが路肩から転落	・ 仮栈橋の共有協議 ・ 置き場の使用調整 ・ 舗装工事関係各社との調整

主 要 工 事 機 械	・バックホウ(0.1m3) 1台 ・バックホウ(0.4m3) 2台 ・ダンプトラック(4t) 2台	・バックホウ(0.2m3) 2台 ・ダンプトラック(10t) 3台 ・コンバインローラー(4t) 1台	・アスファルトフィニッシャー6.0 1台 ・モーターグレーダー 1台 ・タイヤローラー 1台	特記事項
-------------	---	---	--	------

安 全 衛 生 行 事 等	休 休 工 工	休 休 工 工	休 休 工 工	休 休 工 工	休 休 工 工	休 休 工 工	・7月ワイヤー点検色	赤
---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	----------

協 力 業 者	元 請	大栄建設 本田					工程実施状況	計画	%	実施	%
	下 請	西方組 太田						5月までの進捗率	65.8	%	64.6
							6月までの進捗率	78.3	%	%	%
							7月までの進捗率	86.1	%	%	%
								%	%	%	%