

# 令和 5 年 2 月度 安全工程表

一級河川栗ノ木川 河川施設補修(総合交付金)護岸その3工事  
(新潟市東区榎町地内)

工事名

工期

令和4年11月1日

～

令和5年3月31日

2月度 工事安全目標

- ・ 車輛系機械事故の防止
- ・ クレーン災害の防止
- ・ 転落・転倒災害の事故防止

統括安全衛生責任者	元方安全衛生管理者	作成者
本田 友幸	本田 友幸	本田 友幸

工種	日 曜日																												施工業者名	施工上の留意・注意点								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28										
※※護岸工事※※																																						
鋼矢板搬入																														(株)砂井/シダチョー	吊荷の落下に注意すること							
準備工(仮設設置等)	●	●	●																											(株)大栄建設	吊荷の落下に注意すること 転落転倒に注意すること							
仮設工 敷鉄板設置																																						
仮棧橋(橋脚)H鋼杭打込み	●	●																												(株)砂井/シダチョー	吊荷の落下に注意すること 転落転倒に注意すること							
杭橋脚設置	●	●																												(株)砂井/シダチョー	吊荷の落下に注意すること 転落転倒に注意すること							
仮棧橋(上部)上部工架設	●	●																												(株)砂井/シダチョー	吊荷の落下に注意すること 転落転倒に注意すること							
覆工板設置		●	●																											(株)砂井/シダチョー	吊荷の落下に注意すること 転落転倒に注意すること							
現場発生品運搬(スクラップ)																																						
矢板護岸工 鋼矢板圧入																														(株)砂井/シダチョー	吊荷の落下に注意すること 転落転倒に注意すること							
油圧式杭圧入引抜機設置																														(株)砂井/シダチョー	重機の作業範囲に注意							
運搬 重機械分解組立																																						
運搬 台船分解組立																														シダチョー建設(株)	吊荷の落下に注意すること 重機の作業範囲に注意							
台船 組立・積装																														シダチョー建設(株)	転落転倒に注意すること							
交通誘導警備員	●	●																												エクシード(株)	一般車両に注意すること							
週間安全目標	・転落転倒災害の防止					・車輛系事故の防止					・クレーン災害の防止					・クレーン災害の防止					・クレーン災害の防止					【打合せ事項】												
予想される危険危害	・河川に転落する ・吊荷の落下に注意する					・吊荷の落下 ・重機との接触					・吊荷の落下 ・河川に転落する					・吊荷の落下 ・河川に転落する					・吊荷の落下 ・河川に転落する					・振動計の設置箇所												
主要工事機械	・バックホウ(0.5m3) 1台					・発動発電機200KVA 1台					・サイレントパワー-SW100 1台					・クローラークレーン55t 1台					・作業台船10艘(30t)、資材台船8(20t)																	
	・大型トレーラー(30t) 2台					・ウェルダ 1台					・ハイブロンマー電動 1台					・小型ボート(8PS) 1台																						
安全衛生行事等	休工					休工					休工					休工					休工					・2月ワイヤー点検色												
																										黄												
	大栄建設 本田																																					
協力業者	元請										シダチョー建設(株) 樋口																											
	下請										(株)砂井 明間																											
	工程実施状況																																					
			計画 %		実施 %																																	
			12月までの進捗率		2.0 %		1.9 %																															
			1月までの進捗率		3.9 %		5.9 %																															
			2月までの進捗率		44.1 %		%																															