

# 令和 6 年 5 月度 安全工程表

一級河川栗ノ木川 河川施設補修(総合交付金)護岸その4工事  
(新潟市東区榎町地内)

工事名

令和5年10月31日

～

令和6年6月29日

5月度 工事安全目標

- ・ 車両系機械事故の防止
- ・ クレーン災害の防止
- ・ 転落・転倒災害の事故防止

統括安全衛生責任者	元方安全衛生管理者	作成者
本田 友幸	本田 友幸	本田 友幸

工種	日 曜日																															施工業者名	施工上の留意・注意点				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
※※護岸工事※※																																					
仮設工 土のう撤去							●	●																●	●										(株)アルバ建設	吊荷の落下に注意すること 重機の作業範囲に注意	
仮設工 敷鉄板撤去							●	●																												(株)アルバ建設	吊荷の落下に注意すること 重機の作業範囲に注意
張りコンクリート							●	●																												(株)アルバ建設	吊荷の落下に注意すること 重機の作業範囲に注意
仮設盛土撤去、運搬																									●	●											
河川土工 掘削、運搬																																				(株)アルバ建設	川への転落に注意すること 重機との接触に注意すること
河川土工 路体盛土																																				(株)アルバ建設	川への転落に注意すること 重機との接触に注意すること
法面整形																																				(株)アルバ建設	転落転倒に注意すること
仮設工 敷砂利																																				(株)アルバ建設	重機の作業範囲に注意
後片付け																																				(株)アルバ建設	手足元に注意すること
交通誘導警備員							●	●					●	●																						エクシード(株)	出入口に注意すること
週間安全目標							・ 車両系事故の防止						・ 転落・転倒災害の事故防止						・ 転落・転倒災害の事故防止						【打合せ事項】												
予想される危険危害							・ 重機との接触に注意する ・ 吊荷の落下に注意する						・ 重機との接触に注意する ・ 法面から転落する						・ 吊り荷の落下に注意する ・ 重機との接触に注意する																		
主要工事機械	・ バックホウ(0.5m3) 1台						・ バックホウ(0.25m3) 1台						・ バックホウ(0.25m3) 1台						・ バックホウ(0.08m3) 1台						特記事項												
安全衛生行事等	G	G	G	G	G	G	休 休 工 工						休 休 工 工						休 休 工 工						・ 5月ワイヤー点検色												
																																緑					
協力業者	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border-right: 1px solid black; padding-right: 5px;">元請</div> <div style="border-bottom: 2px solid black; width: 100%;"></div> <div style="text-align: right; padding-right: 5px;">大栄建設 本田</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="border-right: 1px solid black; padding-right: 5px;">下請</div> <div style="border-bottom: 2px solid orange; width: 100%;"></div> <div style="text-align: right; padding-right: 5px;">(株)アルバ建設 馬場</div> </div>																															工程実施状況					
				計画 %		実施 %					3月までの進捗率		58.2 %		58.2 %					4月までの進捗率		94.2 %		90.2 %					5月までの進捗率		98.0 %		% %				