令和 7 年 10月度 安全工程表

・車輌系機械事故の防止

10月 度 工事安全目標

- ・転落・転倒災害の防止
- ・クレーン災害の防止

新潟港(東港区)臨港道路中央ふ頭(西)3号道路改良その2工事

工 事 名 (新潟市北区太郎代地内)

工 期 令和6年10月11日 ~ 令和7年10月31日

 統括安全衛生責任者
 元方安全衛生管理者
 作成者

 本田 友幸
 湯浅 誠一
 本田 友幸

$\overline{}$	日曜日	1 :	0	2	1 -	C	7	0	0	10	11	10	19 1	4 1 E	1.0	17	1.0	10	20 0	01 04) 00	0.4	ΩE	00	07	20	20	20 0	, I	
工種	日曜日		2 木			6 月								_	_	_										_	_	30 33		施工上の留意・注意点
		/4/	· 1 ·	31/4		74		. /1/	/1*	11/4			7 7	, /1/	///	11/4			/ 1 /	//	714	31/-		Γ'	/1	/ \	/1/	×1. 70	-	
準備工(計画、打																													 (株)大栄建設	
午佣工(可图、)	166/																												例が入水産以	
道路土工 掘削	Jエ														•	•													㈱大栄建設	重機との接触に注意すること
標識工 標識柱	をひじ							•		-																			新潟維持サービス㈱	吊荷の落下に注意すること
1) WHAN — 1) NH HAN 1-1																													701 103 / La 3 /	
舗装炕	坂取壊し														•	•													㈱大栄建設	殻の落下に注意すること
防護柵 ガードレ	ール																													
舗装工 下層	路盤														•	•													㈱大栄建設	重機との接触に注意すること
縁石工 歩車道	道ブ゛ロック								•	-																			㈱アルバ建設	吊荷の落下に注意すること
後片付け																														
交通誘導警備貞	Į														•	•													Jセキュリティ	第3者車両に注意すること
週間安全	1 標	• 転	落・	転倒	事故の	·)防止	:						・車両	可系事	■故(の防」	Ŀ							•					【打合せ事項】	•
予想される危険危害		·	幾との		・重機との接触に注意する																				・水倉組との工程打ち合わせ済み					
		・吊何の洛トに汪怠すること							1 />	・手足元に注意すること 1-4																			機水倉組 10月14日から上層路盤から	
主要工事機		・バックホウ(0.25m3) ・4tダンプトラック							1台 ・バックホウ(0.45m3) 1台 2台 ・10tダンプトラック 3台										・タイヤローラー 1台								1 🕁	(㈱大栄建設 10月16日(1日間)AS	- 3剥取り・掘削・下層路盤	
工 女 工 ヺ	12文 7汉		・マカダムローラー 1台														тП	10/J 10 H (1 H HJ) AS	特記事項											
安全衛生	休 休 工 工									休 休 休 工 工 工 工 工 工 工									休 休 工 工									・10月ワイヤー点点		
	元請																						大弟	於建 記	设	本田			1	計画 % 実施 %
	ノレロ目								—	—																			8月までの進捗	
協力業者	 =+							←	(株)ア	プルバ	建	没	森山	Ц		۱۰۰ مرمل	:1 AH !!	- 1} ·	S /Fat\	\ .	ı. d.								9月までの進捗2	
	下請															新港	為維持	Fサーヒ	`ス(株)	山	崎								10月までの進捗	
		l																												%