

令和8年5月 安全衛生管理計画																重点 点 検 査 目	1 周辺企業への安全配慮			5月玉掛ワイヤー一点検色			(株)大栄建設										
工事名: 新潟中東地区 山崎排水路第14次工事																	2	交通災害防止の周知徹底			緑色			現場代理人: 神 幸雄									
工 期: 令和7年10月6日～令和8年5月29日																		3	保安施設の転倒・飛散防止														
日・曜日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	関係協力業者名
工種・種別	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
既設構造物撤去工																																	
既設笠コン取壊、矢板切断 完了																																	
コンクリート矢板工																																	1次(株)アルバ建設(土工)
重機搬入・組立・解体・搬出 完了																																	
コンクリート矢板工																																	2次(有)カゲヤマ企画(型枠)
資材搬入・建込 完了																																	2次(有)小林鉄筋工業(鉄筋)
土質改良工 水路内 完了																																	
土工 水路内掘削 CA1 完了																																	
笠コンクリート工 完了																																	
鉄筋組立・型枠・生コン打設																																	
護岸工 支梁設置 完了																																	誘導員(株)J-SECURITY
埋戻し工 法面仕上げ 完了																																	
仮締切工 大型土のう撤去 完了																																	
ストックヤード片付け 地主へ返却																																	
仮設通路 敷鉄板撤去																																	
細部仕上げ・補修																																	
片付け																																	
安全行事予定																																	
予想される災害		重機による挟まれ災害					資材搬入時の交通事故					移動式クレーンの転倒災害					現場出入口の交通事故																
リスク評価	可能性①・程度②	7					3					5					3																
	頻度③	1					2					1					2																
	評価① ② + ③ = ④	8					5					6					5																
リスク 評価 基準	①災害の可能性	非常に高い	高い	ある	まれにある	頻 度	常時	6回以上/日	4	評 価	15点以上	※直ちに解決すべき問題がある ・作業方法,設備・機械等を基本から見直し リスク評価を再度見直しする。					7~9点	※多少問題がある ・安全指示の指導,注意表示の表示。巡視による確認・指導。															
	②災害の程度	死亡・重傷	16	15	9		7	時々	3~5回/日		2	13~14点	※かなり問題がある ・リスク回避の為の作業方法,設備の見直し,それが出来ない場合は特別管理の実施					3~6点	※許容されるリスクの範囲 ・作業状況の確認を行い安全管理の実施。														
		休業災害(4日以上)	14	13	8		5	減多に無い	2回以下/日		1	10~12点以上	※問題がある ・安全指示,表示,標識,教育等による警告 情報の伝達を行う。監視・巡視による指導					特記事項															
		休業災害(4日未満)	12	11	6		3																										
不休災害	10	4	2	1																													