

令和 4 年 4 月度 安全工程表

4月 度 工事安全目標

- ・ 車両系機械事故の防止
- ・ クレーン災害の防止
- ・ 転落・転倒災害の事故防止

工 事 名	西土第39号 主要地方道新潟中央環状線(板井地内その5)		
	道路改良工事(新潟市西区板井地内)		
工 期		令和3年11月5日	～ 令和3年6月30日
統括安全衛生責任者		元方安全衛生管理者	作成者
本田 友幸		本田 友幸	本田 友幸

日 曜 日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		施工業者名	施工上の留意・注意点						
		金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土									
※※道路改良工事※※																																								
仮設工(敷鉄板設置撤去)					●	●						●	●						●	●														秋葉建設興業	吊荷の落下に注意すること					
集水枡600×600												●	●																					(株)西方組	重機と作業員の接触に注意					
BFB300/BFB400		●	●		●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●											(株)西方組	吊荷の落下に注意すること					
構造物撤去工 コンクリート												●	●	●	●	●																		(株)西方組	転倒転落に注意すること					
縦側溝																										●	●	●	●					(株)西方組	墜落に注意すること					
道路土工 掘削		●	●		●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●					秋葉建設興業	重機の作業範囲に注意					
路体盛土													NO.260付近	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●					秋葉建設興業	重機の同士の接触に注意					
サントマット ジオテキスタイル												●	●																					秋葉建設興業	吊荷の落下にすること					
路床盛土																					●	●				●	●	●	●					秋葉建設興業	重機の作業範囲に注意					
う回路 路体盛土		●	●		●	●	●																											秋葉建設興業	重機の作業範囲に注意					
側道 路体盛土					●	●	●	●	●																									秋葉建設興業	重機の同士の接触に注意					
側道 路床盛土					●	●	●	●																										秋葉建設興業	重機の同士の接触に注意					
側道 下層路盤							●	●	●																									(株)西方組	重機の作業範囲に注意					
交通誘導警備員		●	●		●	●	●	●	●																									Jセキュリティ	一般車に注意すること					
週 間 安 全 目 標		・車両系事故の防止								・車両系事故の防止								・クレーン災害の防止								・車両系事故の防止								【打合せ事項】						
予 想 さ れ る 危 険 危 害		・重機の転落事故								・重機との接触事故								・吊り荷の落下に注意する								・重機との接触に事故								・ 仮栈橋の共有協議						
		・重機との接触に注意する								・重機同士の接触事故								・ワイヤーロープの切断								・ダンプが路肩から転落								・ NO. 295+10 境界付近の工程調整						
主 要 工 事 機 械		・バックホウ(0.8m3)								2台								・バックホウ(0.2m3)								2台								・ 発生土の運搬調整						
		・バックホウ(0.4m3)								2台								・ダンプトラック(10t)								2台								・ 山砂の積込運搬調整						
		・ダンプトラック(4t)								2台								・コンバイントローラー(4t)								1台														
安 全 衛 生 行 事 等		休 休								休 休								休 休								休 休								・4月ワイヤー点検色		白				
		工 工								工 工								工 工								工 工														
協力業者		元請		大栄建設 本田																														2月までの進捗率		24.6	%	実施	20.2	%
				下請		西方組 太田															3月までの進捗率		45.4	%		%														
		秋葉建設興業 五十嵐															4月までの進捗率		67.4	%		%																		
																																			%		%			
																																			%		%			