

令和 5 年 3 月度 安全工程表

一級河川栗ノ木川 河川施設補修(総合交付金)護岸その3工事
(新潟市東区榎町地内)

工事名
工期 令和4年11月1日 ~ 令和5年3月31日

3 月 度 工 事 安 全 目 標

- ・ 車輛系機械事故の防止
- ・ クレーン災害の防止
- ・ 転落・転倒災害の事故防止

統括安全衛生責任者	元方安全衛生管理者	作成者
本田 友幸	本田 友幸	本田 友幸

工種	日 曜 日							施工業者名	施工上の留意・注意点
	1 水	2 木	3 金	4 土	5 日	6 月	7 火		
※※護岸工事※※									
書類整理									
片付け(仮設設置等)	●	●	●			●	●		●
仮設工 敷鉄板撤去						●	●		●
仮棧橋(橋脚)H鋼杭引抜						●	●		
杭橋脚撤去						●	●		
仮棧橋(上部)上部工撤去						●	●		
覆工板撤去						●	●		
現場発生品運搬(スクラップ)						●	●		
交通誘導警備員	●	●	●			●	●		●
運搬 重機械分解組立						●	●		
運搬 台船分解組立	●	●	●						
台船 解体・積装解除	●	●							
後片付け									●

週間安全目標	・クレーン災害の防止	・クレーン災害の防止	・車輛系事故の防止	・交通災害の防止	・転落転倒災害の防止	【打合せ事項】
予想される危険危害	・河川に転落する ・吊荷の落下に注意する	・吊荷の落下に注意する ・河川に転落する	・吊荷の落下に注意する ・重機との接触	・車両同士の衝突	・転倒転倒に注意する ・法面に注意する	・振動計の設置箇所

主要工事機械	・バックホウ(0.5m3) 1台 ・クローラークレーン55t 1台 ・大型トレーラー(30t) 2台	・発動発電機200KVA 1台 ・ウェルダ 1台 ・ハイブロンマー電動 1台	・作業台船10艘(30t)、資材台船8(20t) ・小型ボート(8PS) 1台
--------	--	--	--

安全衛生行事等	休 休 工 工	休 休 工 工	休 休 工 工	休 休 工 工	休 休 工 工	・3月ワイヤー点検色
---------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



協力業者	元請	大栄建設 本田			
	下請	シダチャー建設(株) 樋口			
		(株)砂井 明間			

工程実施状況	
	計画 % 実施 %
1月までの進捗率	3.9 % 5.9 %
2月までの進捗率	44.1 % %
3月までの進捗率	100.0 % %