

令和 6 年 3 月度 安全工程表

一級河川栗ノ木川 河川施設補修(総合交付金)護岸その4工事
(新潟市東区榎町地内)

工事名
工期 令和5年10月31日 ~ 令和6年3月31日

3 月 度 工 事 安 全 目 標

- ・ 車両系機械事故の防止
- ・ クレーン災害の防止
- ・ 転落・転倒災害の事故防止

統括安全衛生責任者	元方安全衛生管理者	作成者
本田 友幸	本田 友幸	本田 友幸

工種	日 曜 日																															施工業者名	施工上の留意・注意点	
	1 金	2 土	3 日	4 月	5 火	6 水	7 木	8 金	9 土	10 日	11 月	12 火	13 水	14 木	15 金	16 土	17 日	18 月	19 火	20 水	21 木	22 金	23 土	24 日	25 月	26 火	27 水	28 木	29 金	30 土	31 日			
※※護岸工事※※																																		
コンクリート取壊し																																	(株)アルバ建設	転落転倒に注意すること
仮設工 土のう製作設置																																	(株)アルバ建設	吊荷の落下に注意すること 重機の作業範囲に注意
仮設工 敷鉄板設置																																	(株)アルバ建設	吊荷の落下に注意すること 重機の作業範囲に注意
仮棧橋(橋脚)H鋼杭打込み																																	(有)瑞穂重機	吊荷の落下に注意すること 重機の作業範囲に注意
仮棧橋(上部)上部工架設																																	(有)瑞穂重機	吊荷の落下に注意すること 重機の作業範囲に注意
覆工板設置																																	(有)瑞穂重機	川への転落に注意すること 吊荷の落下に注意すること
矢板護岸工 鋼矢板圧入																																	(有)瑞穂重機	吊荷の落下に注意すること 川への転落に注意すること
河川土工 路体盛土																																	(株)アルバ建設	転落転倒に注意すること
掘削																																	(株)アルバ建設	重機の作業範囲に注意
間詰土																																	(株)アルバ建設	吊り荷に注意すること
プレキャスト笠コン設置																																	(株)アルバ建設	川へ転落に注意すること
鋼矢板切断																																	(有)瑞穂重機	川へ転落に注意すること
重機械組立解体運送																																	(有)瑞穂重機	重機の作業範囲に注意
交通誘導警備員																																	エクシード(株)	出入口に注意すること

週 間 安 全 目 標	・ 車両系事故の防止	・ 転落・転倒災害の事故防止	・ 転落・転倒災害の事故防止	・ 車両系事故の防止	【打合せ事項】
予 想 さ れ る 危 険 危 害	・ 吊荷の落下に注意する ・ 重機との接触に注意する	・ 重機との接触に注意する ・ 法面から転落する	・ 重機との接触に注意する ・ 法面から転落する	・ 吊荷の落下に注意する ・ 重機との接触に注意する	
主 要 工 事 機 械	・ バックホウ(0.5m3) 1台 ・ 4tダンプトラック 2台 ・ 大型トレーラー(30t) 2台	・ バックホウ(0.25m3) 1台 ・ 10tダンプトラック 2台 ・ サイレントパイラー 1台	・ クローラクレーン 1台 ・ 油圧バイブロ 1台 ・ ジェット 1台		特記事項
安 全 衛 生 行 事 等	休 休 工 工	休 休 工 工	休 休 段 工 工 階 確 認	休 休 中 工 工 間 確 認 検 査	・ 3月ワイヤー点検色 赤
協 力 業 者	元請 ← 大栄建設 本田 →				工程実施状況
	下請 ← (株)アルバ建設 馬場 (有)瑞穂重機 池田 →				計画 % 実施 %
					1月までの進捗率 5.2 % 4.0 %
					2月までの進捗率 31.4 % 21.8 %
					3月までの進捗率 87.2 % %
					% %