

令和2年8月 安全衛生管理計画																重点 点 検 査 項 目	1 重機災害の防止			8月玉掛ワイヤー点検色																														
工事名:主要地方道新潟中央環状線(保古野木他地内)道路改良工事																	2 合図者・誘導者の確実な配置			白 色																														
工 期:令和元年8月29日～令和2年9月30日(399日間)																	3 熱中症対策の周知と実行																																	
日・曜日																	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	備 考		
工種・種別																土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月				
道路BOX埋戻し																																																		
ジオテキスタイル土壁工																																																		
路体盛土工																																																		
跡片付																																																		
安全行事予定																						安全 教育																												施工延長 L=124m 函渠工 L=37m 水路工 L=101m 路体盛土工 V=3,810m ³
予想される災害																資材吊荷時の落下災害				重機接触事故災害				重機による挟まれ災害				資材運搬トラックによる交通災害																						
リスク評価	可能性①・程度②															8				9				9				6																						
	頻度③															2				2				2				2																						
	評価① ② + ③ = ④															10				11				11				8																						
リスク 評価 基準	①災害の可能性					非 常 に 高 い	高 い	あ る	ま れ に あ る	頻 度	常 時	6回以上/日	4	評 価	15点以上	※直ちに解決すべき問題がある ・作業方法,設備・機械等を基本から見直し リスク評価を再度見直します。					7～9点	※多少問題がある ・安全指示の指導,注意表示の表示。巡視 による確認・指導。																												
	② 災害の程度					16	15	9	7		時 々	3～5回/日	2		13～14点	※かなり問題がある ・リスク回避の為の作業方法,設備の見直し, それが出来ない場合は特別管理の実施。					3～6点	※許容されるリスクの範囲 ・作業状況の確認を行い安全管理の実施。																												
	休業災害(4日以上)					14	13	8	5		滅多に無い	2回以下/日	1		10～12点以上	※問題がある ・安全指示,表示,標識,教育等による警告 情報の伝達を行う。監視・巡視による指 導。					特記事項																													
	休業災害(4日未満)					12	11	6	3																																									
不休災害					10	4	2	1																																										