

令和 3 年 2 月 度 安 全 工 程 表

工 事 名 東土第30号 市道亀田252号線道路改良工事

工 期 令和2年3月6日 ~ 令和3年3月15日

2 月 度 工 事 安 全 目 標 ・ 交 通 災 害 の 防 止
 ・ 公 衆 災 害 の 防 止

統括安全衛生責任者	元方安全衛生管理者	作成者
中野 信吾		中野 信吾 中野

工種	日 曜 日																					施工業者名	施工上の留意・注意点														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			22	23	24	25	26	27	28	1	2	3				
準備工																													(株)大栄建設								
側溝工																																					
B工区 VS800型 L= 84.5m	完了																												(株)西方組								
C工区 VS1000型 L=150.0m																													(株)西方組								
掘削・残土処理、基礎CR	●——●																												(株)西方組	切土法面の点検							
基礎コン	●——●																												(株)西方組	昇降設備の点検							
掘付	●——●																												(株)西方組	玉掛け用具の点検							
インパット打設	●——●																												(株)西方組	ホッパーの開閉装置の点検							
埋戻し	●——●																												(株)西方組	ダンプのバック誘導							
D工区 VS800型 L= 74.0m																													(株)西方組								
掘削・残土処理、基礎CR	●——●																												(株)西方組	切土法面の点検							
基礎コン	●——●																												(株)西方組	昇降設備の点検							
掘付	●——●																												(株)西方組	玉掛け用具の点検							
インパット打設	●——●																												(株)西方組	ホッパーの開閉装置の点検							
埋戻し	●——●																												(株)西方組	ダンプのバック誘導							
E工区 VS600型 L= 71.5m																													(株)西方組								
歩道路盤工	●——●																												(株)西方組	民間工事との範囲の区別							
跡片付け																																					
週 間 安 全 目 標	・交通災害の防止							・切土法面崩壊の防止							・交通災害の防止							・公衆災害の防止							災害統計	延 労 働 時 間	5536 時間 (職員含む)						
																														度 数 率	0						
																																				強 度 率	0
																																				災 害 件 数	0 件
																													令和3年1月29日 現在								
																													特 記 事 項								
																													・2月ワイヤー点検色 黄色								
																													配布先								
安全当番	元請	←————— 大栄建設 中野 —————→																																			
	下請	←————— 西方組 中村 —————→																																			