

令和 3 年 5 月度 安全工程表

西土第33号 主要地方道新潟中央環状線(新潟他地内)

工事名 道路改良(その2)工事(新潟市西蒲区新潟他地内)

工期 令和2年9月24日 ~ 令和3年6月30日

- ・ 車両系機械事故の防止
- ・ クレーン災害の防止
- ・ 転落・転倒災害の事故防止

5 月 度 工 事 安 全 目 標

統括安全衛生責任者	元方安全衛生管理者	作成者
本田 友幸	本田 友幸	本田 友幸

工種	日 曜 日																															施工業者名	施工上の留意・注意点				
	1 土	2 日	3 月	4 火	5 水	6 木	7 金	8 土	9 日	10 月	11 火	12 水	13 木	14 金	15 土	16 日	17 月	18 火	19 水	20 木	21 金	22 土	23 日	24 月	25 火	26 水	27 木	28 金	29 土	30 日	31 月						
※※道路改良工事																																					
準備工・後片付け					●	●			●	●																									株式会社大栄建設/株式会社西方組	手足元に注意すること	
サーチャージ掘削工																																			株式会社西方組/秋葉建設興業	転落転倒に注意すること	
掘削、場内運搬			G									●	●																					株式会社西方組/秋葉建設興業	転落転倒に注意すること		
路体盛土			W									●	●																					株式会社西方組/秋葉建設興業	重機の作業範囲に注意		
路床盛土			休									●	●																					株式会社西方組/秋葉建設興業	重機の作業範囲に注意		
法面整形			暇																																		
3工区盛土工																																					
路体盛土、法面整形												●	●																					株式会社西方組/秋葉建設興業	重機の作業範囲に注意		
路床盛土												●	●																								
7工区盛土工(サーチャージ)																																					
路体盛土、法面整形												●	●																					株式会社西方組/秋葉建設興業	転落転倒に注意すること		
路床盛土												●	●																								
仮設工(敷鉄板、交通誘導)												●	●																					株式会社西方組/秋葉建設興業	吊荷の落下に注意すること		
大型土のう撤去																																		株式会社西方組/秋葉建設興業	転落転倒に注意すること		
週間安全目標	・交通事故の防止			・クレーン災害の防止			・車両系機械事故の防止			・車両系機械事故の防止			災害統計			時間(元請け含)																					
主要工事機械	・バックホウ(0.8m3) 2台			・コンパインローラー(4t) 1台			・ブルドーザD2 1台			・ダンプトラック(10t) 5台			令和 3 年 4 月 26 日 現在																								
安全衛生行事等	休工			休工			休工			休工			休工			休工			留意事項																		
																			・5月ワイヤー点検色			緑															
安全当番	元請			大栄建設 本田			西方組 太田			秋葉建設興業 榎			配布先																								
	下請																																				
特記事項	<ul style="list-style-type: none"> ・道路路体盛土は農繁期(4月1日~5月9日)のため、5月10日~の施工予定とする。 ・軟弱地盤のため10cm/日で盛土を行う。 																																				