

# 令和 3 年 6 月 度 安 全 工 程 表

西土第33号 主要地方道新潟中央環状線(升潟他地内)

工 事 名 道路改良(その2)工事 (新潟市西蒲区升潟他地内)

工 期 令和2年9月24日 ~ 令和3年6月30日

6 月 度 工 事 安 全 目 標

- ・ 車 輛 系 機 械 事 故 の 防 止
- ・ 第 3 者 災 害 の 防 止
- ・ 転 落 ・ 転 倒 災 害 の 事 故 防 止

統括安全衛生責任者	元方安全衛生管理者	作成者
本田 友幸	本田 友幸	本田 友幸

工種	日 曜 日																															施工業者名	施工上の留意・注意点				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1						
	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木						
※※道路改良工事																																					
準備工・後片付け																																					
サーチャージ掘削工																																					
路体・路床盛土																																株式会社/秋葉建設興業	転落転倒に注意すること				
掘削、法面整形																																株式会社/秋葉建設興業	転落転倒に注意すること				
3工区盛土工																																					
路体盛土、法面整形	7層目 8層目 9層目 10層目 11層目 12層目																															株式会社/秋葉建設興業	重機の作業範囲に注意				
路床盛土	1層目																															株式会社/秋葉建設興業	重機の作業範囲に注意				
土砂等運搬(きらら)																																株式会社/秋葉建設興業	第3者災害の防止				
土砂等運搬(センター)																																株式会社/秋葉建設興業	第3者災害の防止				
7工区盛土工																																					
路体盛土、法面整形																																株式会社/秋葉建設興業	重機の作業範囲に注意				
路床盛土	1層目 2層目 3層目 4層目 5層目																															株式会社/秋葉建設興業	重機の作業範囲に注意				
仮設工(敷鉄板、交通誘導)																																					
大型土のう撤去																																株式会社/秋葉建設興業	転落転倒に注意すること				
週 間 安 全 目 標	・ 転落、転倒の防止				・ 車 輛 系 機 械 事 故 の 防 止				・ 転落、転倒の防止				・ 車 輛 系 機 械 事 故 の 防 止				災害統計			時間 (元請け含)																	
主 要 工 事 機 械	・ バックホウ(0.8m3) 2台				・ コンパインドローラー(4t) 1台				・ ブルドーザD2 1台				・ ダンプトラック(10t) 5台				度 数 率			0																	
安 全 衛 生 行 事 等	休 休 工 工				休 休 工 工				休 休 工 工				休 休 工 工			留意事項			・ 6月ワイヤー点検色																		
安 全 当 番	元請				大栄建設 本田				西方組 太田				秋葉建設興業 榎			配布先																					
特記事項	・ 軟弱地盤のため10cm/日で盛土を行う。																																				

黄