

令和3年3月 安全衛生管理計画																	重点 点 検 査 目	1 重機災害の防止		3月玉掛ワイヤー点検色																													
工事名:主要地方道新潟中央環状線(瀬ヶ通地内その7)道路改良工事																		2 用途外使用の禁止の徹底	赤 色																														
工 期:令和2年11月4日～令和3年3月31日(148日間)																													3 現場出入口の接触災害の防止																				
日・曜日																																																	
工種・種別																	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	関係協力業者名	
																	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水		
側溝工 排水フリーム																																																	(株)アルパ建設
側溝工 U型コンクリート側溝																																																	(株)ケーライン・サービス
管渠工 ヒューム管、遠心ボックス、塩ビ管																																																	
安全行事予定																																																	安全衛生協議会
予想される災害																	重機による挟まれ災害					移動式クレーンの転倒災害					掘削箇所の土砂崩壊災害					資材搬入時の交通事故					舗装工	A=1,440m											
リスク評価	可能性①・程度②		7					5					5					3																															
	頻度③		1					1					1					2																															
	評価① ② + ③ = ④		8					6					6					5																															
リスク評価基準	①災害の可能性		非常に高い	高い	ある	まれにある	頻度	常時	6回以上/日	4	評価	15点以上	※直ちに解決すべき問題がある ・作業方法,設備・機械等を基本から見直しリスク評価を再度見直しする。	7~9点	※多少問題がある ・安全指示の指導,注意表示の表示。巡視による確認・指導。																																		
	②災害の程度		死亡・重傷	16	15	9		7	時々	3~5回/日		2	13~14点	※かなり問題がある ・リスク回避の為に作業方法,設備の見直し,それが出来ない場合は特別管理の実施。	3~6点	※許容されるリスクの範囲 ・作業状況の確認を行い安全管理の実施。																																	
			休業災害(4日以上)	14	13	8		5	滅多に無い	2回以下/日		1	10~12点以上	※問題がある ・安全指示,表示,標識,教育等による警告情報の伝達を行う。監視・巡視による指導。	特記事項																																		
			休業災害(4日未満)	12	11	6		3																																									
		不休災害	10	4	2	1																																											