

令和4年5月 安全衛生管理計画																重点 点 検 査 項 目	1 保安施設の転倒・飛散防止		5月玉掛ワイヤー点検色																														
工事名:福島潟流域治水一級(大規模特定)農道付替工事																	2 交通災害防止の周知徹底		緑色																														
工 期:令和3年10月19日～令和4年7月30日(285日間)																	3 合図者・誘導者の確実な配置																																
日・曜日																	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
工種・種別																日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	関係協力業者名		
路床盛土工																																																(株)西方組	
路体盛土工																																																秋葉建設興業(株)	
法面整形工																																																(株)J.SECURITY	
春期休暇																																																	
安全行事予定																																																施工延長 L=228.6m 土工 N=1式 ホックスカルバート工 L=891m 排水工 L=320m 固化処理工 V=374m 法面保護工 A=1,660m <sup>2</sup>	
予想される災害																農耕車との接触事故				重機同士の接触事故				法面からの転落災害				現場出入口の交通事故																					
リスク評価	可能性①・程度②		3				3				3				3																																		
	頻度③		1				2				1				2																																		
	評価① ② + ③ = ④		4				5				4				5																																		
リスク 評価 基準	①災害の可能性		非常に高い	高い	ある	まれにある	頻 度	常時	6回以上/日	4	評 価	15点以上	※直ちに解決すべき問題がある ・作業方法,設備・機械等を基本から見直し リスク評価を再度見直します。				7~9点	※多少問題がある ・安全指示の指導,注意表示の表示。巡視 による確認・指導。																															
	②災害 の 程度	死亡・重傷		16	15	9		7	時々	3~5回/日		2	13~14点	※かなり問題がある ・リスク回避の為の作業方法,設備の見直し, それが出来ない場合は特別管理の実施。				3~6点	※許容されるリスクの範囲 ・作業状況の確認を行い安全管理の実施。																														
		休業災害 (4日以上)		14	13	8		5	滅多に無い	2回以下/日		1	10~12点以上	※問題がある ・安全指示,表示,標識,教育等による警告 情報の伝達を行う。監視・巡視による指 導。				特記事項																															
		休業災害 (4日未満)		12	11	6		3																																									
不休災害		10	4	2	1																																												