

令和4年7月 安全衛生管理計画															重点 点 検 査 目	1 熱中症対策の周知と実行		7月玉掛ワイヤー点検色																														
工事名:福島潟流域治水一級(大規模特定)農道付替工事																2 第三者災害の防止		赤 色																														
工 期:令和3年10月19日～令和4年7月30日(285日間)																3 整理、整頓、清掃の徹底																																
日・曜日																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
工種・種別															金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月		
休 工																																																
舗装工 下層路盤工																																																
跡片付																																																
安全行事予定																																																
予想される災害															現場出入口の交通事故					重機による挟まれ災害					重機同士の接触事故					ダンプバック時の接触事故					施工延長 L=228.6m		土工 N=1式		ボックスカルバート工 L=891m		排水工 L=320m		固化処理工 V=374m		法面保護工 A=1,660m <sup>2</sup>			
リスク評価	可能性①・程度②		3					7					3					5																														
	頻度③		2					1					2					1																														
	評価① ② + ③ = ④		5					8					5					6																														
リスク 評価 基準	①災害の可能性		非常に高い	高い	ある	まれにある	頻 度	常 時	6回以上/日	4	評 価	15点以上	※直ちに解決すべき問題がある ・作業方法,設備・機械等を基本から見直しリスク評価を再度見直しする。					7~9点	※多少問題がある ・安全指示の指導,注意表示の表示。巡視による確認・指導。																													
	②災害の程度	死亡・重傷		16	15	9		7	時 々	3~5回/日		2	13~14点	※かなり問題がある ・リスク回避の為の作業方法,設備の見直し,それが出来ない場合は特別管理の実施。					3~6点	※許容されるリスクの範囲 ・作業状況の確認を行い安全管理の実施。																												
		休業災害(4日以上)		14	13	8		5	滅多に無い	2回以下/日		1	10~12点以上	※問題がある ・安全指示,表示,標識,教育等による警告情報の伝達を行う。監視・巡視による指導。					特記事項																													
		休業災害(4日未満)		12	11	6		3																																								
不休災害		10	4	2	1																																											