

令和5年4月 安全衛生管理計画															重点 点 検 査 項 目	1 保安施設の転倒・飛散防止		4月玉掛ワイヤー一点検色																															
工事名:東土第15号 市道嘉瀬蔵岡線2号舗装工事																2 地元住民への安全配慮		白 色																															
工 期:令和4年10月21日～令和5年4月28日(190日間)																3 現場出入口の接触災害の防止																																	
日・曜日																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
工種・種別															土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日					
構造物撤去工、舗装剥取り 土工、掘削																				No.19	No.17			No.16																									関係協力業者名 (株)J.SECURITY
舗装工 下層路盤																	本線			No.19	No.17			No.16																									
舗装工 上層路盤																		本線		No.19	No.17			No.16																									
舗装工 基層																				No.19	No.17			No.16	本線																								
舗装工 表層																																																	
跡片付																																																	
安全行事予定																	社内 安全 パト ロール						安全 教育																										施工延長 L=90.8m 舗装工 A=1,480m ² 側溝工 L=56m
予想される災害															一般車との衝突事故					ダンプバック時の接触事故					現場出入口の交通事故					現場出入口の交通事故																			
リスク評価	可能性①・程度②															5					5					3					3																		
	頻度③															1					1					2					2																		
	評価① ② + ③ = ④															6					6					5					5																		
リスク 評価 基準	①災害の可能性					非 常 に 高 い	高 い	あ る	ま れ に あ る	頻	常 時	6回以上/日	4	評 価	15点以上	※直ちに解決すべき問題がある ・作業方法、設備・機械等を基本から見直しリスク評価を再度見直しする。					7～9点	※多少問題がある ・安全指示の指導、注意表示の表示。巡視による確認・指導。																											
	②災害の程度					16	15	9	7	度	時 々	3～5回/日	2		13～14点	※かなり問題がある ・リスク回避の為に作業方法、設備の見直し、それが出来ない場合は特別管理の実施。					3～6点	※許容されるリスクの範囲 ・作業状況の確認を行い安全管理の実施。																											
						14	13	8	5		減多に無い	2回以下/日	1		10～12点以上	※問題がある ・安全指示、表示、標識、教育等による警告情報の伝達を行う。監視・巡視による指導。					特記事項																												
						12	11	6	3																																								