

令和 7 年 3 月度 安全工程表

3月 度 工事安全目標

- ・ 車輛系機械事故の防止
- ・ 転落転倒災害の防止
- ・ 第3者災害防止

工 事 名 新潟港（東港区）臨港道路中央ふ頭（西）3号道路改良その2工事
（新潟市北区太郎代地内）

工 期 令和6年10月11日 ～ 令和7年3月31日

統括安全衛生責任者	元方安全衛生管理者		作成者
本田 友幸	湯浅 誠一		本田 友幸

日 曜日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	施工業者名	施工上の留意・注意点
工種		土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月		
※※護岸工事※※																																		
準備工(計画、打合せ)																																		
電柱建込、抜柱																																	(株)アルバ建設	手足元に注意すること
道路土工 掘削工																																		
管渠工 横断																																	(株)アルバ建設	第3者車両に注意すること
排水構造物工 作業土工																																	(株)アルバ建設	重機との接触に注意すること
側溝工																																	(株)アルバ建設	荷の落下に注意すること
集水枡工																																	(株)アルバ建設	地下埋設物接触に注意すること
構造物撤去工 構造物取壊し																																	(株)アルバ建設	重機との接触に注意すること
舗装版取壊し																																	(株)アルバ建設	手足元に注意すること
防護柵撤去																																	新潟維持サービス(株)	手足元に注意すること
舗装切断																																	(有)日昇	手足元に注意すること
舗装工 下層路盤																																		
縁石工 歩車道ブロック																																	(株)アルバ建設	手足元に注意すること
交通誘導警備員																																	Jセキュリティ	第3者車両に注意すること
週 間 安 全 目 標		・車両系事故の防止							・車両系事故の防止・							・転落転倒災害の防止							・転落転倒災害の防止							【打合せ事項】				
予 想 さ れ る 危 険 危 害		・吊荷の落下に注意する ・吊荷落下に注意すること							・重機との接触に注意する ・吊荷落下に注意すること							・重機との接触に注意する ・転落転倒に注意すること							・重機との接触に注意する ・重機との接触に注意する							・横断側溝の際の大型車の迂回（民間） ・大川スチールの乗入れ（L型擁壁）官民 ・横断管による仮復旧（官）				
主 要 工 事 機 械		・バックホウ(0.45m3) 1台 ・4tダンプトラック 1台							・バックホウ(0.1m3) 1台 ・10tダンプトラック 1台																									
安 全 衛 生 行 事 等		休 休 工 工							休 休 工 工							休 休 休 工 工 工							休 休 休 工 工 工							・3月ワイヤー点検色		赤		
協力業者	元請	大栄建設 本田																														計画 % 実施 %		
	下請	(株)アルバ建設 森山																														1月までの進捗率 15.9 % 3.0 %		
		有限会社 日昇																														2月までの進捗率 37(10%) % 8.2 %		
		新潟維持サービス(株) 山崎																														3月までの進捗率 30.0 % %		