

令和 7 年 6 月度 安全工程表

新潟港（東港区）臨港道路中央ふ頭（西）3号道路改良その2工事

工 事 名 (新潟市北区太郎代地内)

工 期 令和6年10月11日 ～ 令和7年10月31日

統括安全衛生責任者	元方安全衛生管理者		作成者
本田 友幸	湯浅 誠一		本田 友幸

6月 度 工事安全目標

- ・ 車輛系機械事故の防止
- ・ 交通災害の防止
- ・ 第3者災害防止

日 曜 日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	施工業者名	施工上の留意・注意点		
		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月				
※※護岸工事※※																																			
準備工(計画、打合せ)																																		(株)大栄建設	
2級水準点設置																																		大成測量	
道路土工 掘削工																																		(株)アルバ建設	地下埋設物接触に注意すること
管渠工 横断																																		(株)アルバ建設	第3者車両に注意すること
排水構造物工 作業土工																																		(株)アルバ建設	地下埋設物接触に注意すること
側溝工																																			
集水樹工																																		(株)アルバ建設	重機との接触に注意すること
構造物撤去工 構造物取壊し																																			
舗装版取壊し																																		アルバ/大栄	殻の落下に注意すること
L型擁壁																																			
舗装切断																																			
舗装工 下層路盤																																		(株)アルバ建設	重機との接触に注意すること
縁石工 歩車道ブロック																																			
交通誘導警備員																																		Jセキュリティ	第3者車両に注意すること
週 間 安 全 目 標		・交通災害の防止					・車両系事故の防止					・クレーン事故の防止					・車両系事故の防止					【打合せ事項】													
予 想 さ れ る 危 険 危 害							・重機との接触に注意する ・吊荷落下に注意すること					・重機との接触に注意する ・転落転倒に注意すること					・重機との接触に注意する ・重機との接触に注意する					・横断側溝の際の大型車の迂回（民間）													
主 要 工 事 機 械		・バックホウ(0.45m3) 1台 ・4tダンプトラック 3台					・バックホウ(0.1m3) 1台 ・10tダンプトラック 4台															・大川スティーラのL型擁壁の打ち合わせ													
安 全 衛 生 行 事 等		休工					休工 休工					休工 休工					休工 休工					休工 休工					特記事項 ・6月ワイヤー点検色					黄			
協力業者	元請	大栄建設 本田																														計画 % 実施 %			
	下請																(株)アルバ建設 森山															4月までの進捗率 (18.0) % 21.2 %			
																																5月までの進捗率 (25.5) % 25.2 %			
																																6月までの進捗率 (32.5) % %			