平成　29　年　3　月度　　安　全　工　程　表

工　事　名　　東建第201号　南紫竹江南線舗道改良工事

工　　期　　平成28年7月27日　　～　　平成29年3月15日

3月 度　工事安全目標

- **公衆災害の防止**
- **転倒災害の防止**

統括安全衛生責任者	元方安全衛生管理者	作成者	作成者
中野　信吾	神　幸雄		中野　信吾

工種＼日　曜日	1 水	2 木	3 金	4 土	5 日	6 月	7 火	8 水	9 木	10 金	11 土	12 日	13 月	14 火	15 水	16 木	17 金	18 土	19 日	20 月	21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	29 水	30 木	31 金	施工業者名	施工上の留意・注意点
準備工															工期末																		
排水構造物工																																	
L型側溝工	完了																																
自由勾配側溝工	完了																																
舗装工																																	
歩車道境界ブロック	完了																																
歩道・車道本復旧			右①歩道																													(株)大栄建設	通行車両、歩行者に注意
点字ブロック舗装																																新潟維持サービス㈱	歩行者に注意
雑工																																	
民地As舗装復旧																																(株)大栄建設	通行車両、歩行者に注意
交通誘導																																リリーフ新潟(株)	親切・丁寧な誘導を心掛ける
跡片付け																																	

週　間　安　全　目　標	・公衆災害の防止	・交通事故の防止	
主要工事機械・電気設備	・バックホウ(0.1m3)　2台 ・ダンプトラック(2t)　2台 ・ダンプトラック(4t)　1台		
安　全　衛　生　行　事　等	休工	休工　〃	
元　請　安　全　当　番	大栄建設　中野		
下　請　安　全　当　番			

災害統計	
延　労　働　時　間	14296 時間（元請け含）
度　数　率	0
強　度　率	0
災　害　件　数	0 件
平成　29 年　2 月　28 日 現在	

特記事項

・3月ワイヤー点検色　赤色

※2月末出来高　94.2%

配布先