令和　2　年　　1月度　　安 全 工 程 表

県営地盤沈下対策事業　新潟南部８期地区
工　事　名　阿賀幹線用水路第64次工事
工　　期　平成30年9月28日　～　令和2年3月13日

統括安全衛生責任者	元方安全衛生管理者		作成者
中野　信吾	中野　信吾		中野　信吾

1月 度　工事安全目標
・ 挟まれ事故の防止
・ 落下災害の防止

工種 ＼ 月	12月					1月																																					2月							施工業者名	施工上の留意・注意点
日	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7		
曜	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金		
準備工																			丁張掛け																									(株)大栄建設	挟まれ事故の防止
土工																																													
旧構造物撤去	完了																																											(株)西方組	過積載の禁止
作業土工											掘削・残土搬出																												埋戻し							(株)西方組	交通法規の遵守
管体基礎工																																													
基礎部	管体基礎工													管体基礎工																														(株)西方組	挟まれ事故の防止
巻立て部																							管体巻立																						(株)西方組	作業指揮者の配置
管体工　FRPMφ2400																				FRPM管φ2400据付																									(株)西方組	玉掛用具の点検確認
任意仮設工																																													
仮設土留工											2段目設置				2段目撤去															1段目撤去				矢板切断											(株)西方組	落下災害の防止
工事用道路工	2/10～撤去																																											(株)西方組	交通法規の遵守
交通誘導警備											交通誘導警備																																	(株)エクシード	明確な誘導合図
跡片付け																																													

週間安全目標					
	・過積載の防止	・落下災害の防止	・挟まれ事故の防止	・火災の防止	・交通法規の遵守

主要工事機械・電気設備			
・バックホウ(0.1m3)　1台	・ 4ｔダンプ　2台	・25ｔラフター　1台	
・バックホウ(0.4m3)　2台	・10ｔダンプ　2台	・1ｔハンドローラー　1台	

| 安全衛生行事等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |