令和　2　年　　3月度　　安 全 工 程 表

県営地盤沈下対策事業　新潟南部８期地区
工　事　名　阿賀幹線用水路第64次工事
工　　期　　平成30年9月28日　～　令和2年3月13日

統括安全衛生責任者	元方安全衛生管理者		作成者
中野　信吾	中野　信吾		中野　信吾

3　月度 工事安全目標
・ 挟まれ事故の防止
・ 落下災害の防止

工種 ＼ 月	2月					3月																																					4月							施工業者名	施工上の留意・注意点
日	25	26	27	28	29	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5		
曜	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
準備工																																										(株)大栄建設	挟まれ事故の防止
土工																																											
旧構造物撤去	完了																																									(株)西方組	過積載の禁止
作業土工	完了																	工期																								(株)西方組	交通法規の遵守
管体基礎工																																											
基礎部	完了																																									(株)西方組	挟まれ事故の防止
ジオテキスタイル	完了																																									(株)西方組	作業指揮者の配置
管体工　FRPMφ2400	完了																																									(株)西方組	玉掛用具の点検確認
任意仮設工																																											
仮設土留工	完了																																									(株)西方組	落下災害の防止
工事用道路工	完了																																									(株)西方組	交通法規の遵守
増工　終点取付工	完了																																									(株)西方組	挟まれ事故の防止
防音対策工	覆工板設置								鋼製堰据付					防音シート設置																													(株)西方組	挟まれ事故の防止
市道復旧工																																										(株)西方組	重機災害の防止
用水堰土のう積み																																										(株)西方組	過積載の禁止
交通誘導																																										(株)エクシード	明確な誘導合図
跡片付け	残土処理場整備																																									(株)西方組	挟まれ事故の防止

週間安全目標	・挟まれ事故の防止	・落下災害の防止	・挟まれ事故の防止				
主要工事機械・電気設備	・バックホウ(0.2m3)　1台 ・バックホウ(0.4m3)　1台	・ 4ｔダンプ　2台 ・ 5ｔユニック車1台					
安全衛生行事等	休工	休工					

安全当番		
	元請	大栄建設　中野
	下請	西方組　太田

災害統計	
延労働時間	6768　時間（元請け含）
度数率	0
強度率	0
災害件数	0 件
令和　2 年　2 月　25 日 現在	

特記事項
・3月ワイヤー点検色　赤色

配布先