# 令和 元年 年　12 月度　　安 全 工 程 表

県営地盤沈下対策事業　新潟南部８期地区
工　事　名　阿賀幹線用水路第64次工事
工　　期　平成30年9月28日　～　令和2年3月13日

| 統括安全衛生責任者 | 元方安全衛生管理者 | | 作成者 |
|---|---|---|---|
| 中野　信吾 | 中野　信吾 | | 中野　信吾 |

12月 度　工事安全目標
- 過積載の防止
- 落下災害の防止

| 工種 ＼ 月 | 11 月 | | | | | 12 月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 月 | | | | | | | 施工業者名 | 施工上の留意・注意点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 曜 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | | |
| **準備工** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (株)大栄建設 | |
| **土工** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 旧構造物撤去 | 水路壁・土留部 | | | | | | | | | | | | | | 水路壁・底版取壊し | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (株)西方組 | 過積載の禁止 |
| 作業土工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1次掘削・残土処理 | | | | | | | 2次掘削・残土処理 | | | | | | | | | | | | | | | | (株)西方組 | 交通法規の遵守 |
| **管体基礎工** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基礎部 | 1/ 6～予定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 管体基礎工 | | (株)西方組 | |
| 巻立て部 | 1/20～予定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (株)西方組 | 作業指揮者の配置 |
| **管体工** FRPMφ2400 | 1/15～予定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (株)西方組 | 玉掛用具の点検確認 |
| **任意仮設工** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 仮設土留工 | | | | | | | 切梁・腹起設置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2段目設置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (株)西方組 | 落下災害の防止 |
| 工事用道路工 | | | | | | | | | | 工事用道路盛土・敷鉄板 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (株)西方組 | 交通法規の遵守 |
| 交通誘導警備 | 交通誘導警備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (株)エクシード | 明確な誘導合図 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **跡片付け** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 週間安全目標 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ・過積載の防止 | ・落下災害の防止 | ・粉塵災害の防止 | ・過積載の防止 | ・交通法規の遵守 |

主要工事機械・電気設備
- ・バックホウ(0.2m3)　1台
- ・バックホウ(0.4m3)　2台
- ・ｺﾝｸﾘｰﾄ破砕機　1台
- ・４ｔダンプ　2台
- ・10ｔダンプ　2台

安全衛生行事等
- 11月 1日 日：休工
- 12月 8日 日：休工
- 12月 14日 土：休工
- 12月 15日 日：休工
- 12月 22日 日：休工
- 12月 26日 火：コンペネ
- 12月 28日 土～1月 5日 日：休工

安全当番
- 元請：大栄建設　中野
- 下請：西方組　太田

| 災害統計 | |
|---|---|
| 延労働時間 | 2432 時間（元請け含） |
| 度数率 | 0 |
| 強度率 | 0 |
| 災害件数 | 0 件 |
| 令和 元 年 11 月 25 日 現在 | |

特記事項
- ・12月ワイヤー点検色　白色

配布先