令和　元　年　　6月度　　安 全 工 程 表

東土第24号　　一般国道403号小須戸田上BP道路改良工事
工　事　名　　（新潟市秋葉区鎌倉他地内）

工　　期　　2018年2月5日　　～　　2019年11月29日

統括安全衛生責任者	元方安全衛生管理者		作成者
本田　友幸	本田　友幸		本田　友幸

6月 度　工事安全目標

- 公衆災害の防止
- 車輌系機械事故の防止
- 転落・転倒災害の事故防止

工種 ＼ 日　曜日	1 土	2 日	3 月	4 火	5 水	6 木	7 金	8 土	9 日	10 月	11 火	12 水	13 木	14 金	15 土	16 日	17 月	18 火	19 水	20 木	21 金	22 土	23 日	24 月	25 火	26 水	27 木	28 金	29 土	30 日	施工業者名	施工上の留意・注意点
掘削工																																
掘削			●							●																					(株)田村建設	重機の作業範囲内に注意
土砂運搬			●							●							●							●							(株)田村建設	重機の作業範囲内に注意
残土処分			●		●					●																					(株)田村建設	過積載に注意
路体盛土工																																
路体盛土											●						●							●							(株)田村建設	路肩からの転落に注意
路床盛土工																																
路床盛土																								●							(株)田村建設	路肩からの転落に注意
地盤改良工																																
路床安定処理			NO.85付近、NO.93付近、NO.101																												(株)田村建設	掘削部の転落に注意
仮設工																																
敷鉄板設置撤去			●			●																									(株)田村建設	吊具の状態に注意
跡片付け																																

週間安全目標		・車輌系機械事故の防止	・公衆災害の防止	・車輌系機械事故の防止	・公衆災害の防止

主要工事機械				
・バックホウ(0.７m3)	2台	・ダンプトラック(10t)	3台
・ブルドーザ(3t級)	1台	・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞﾛｰﾗｰ(4t)	1台

安全衛生行事等	休工	休工	休工	休工	休工	休工	休工	休工	休工	休工

安全当番		
元請	大栄建設　本田	
下請	田村建設　武井	

災害統計	
延労働時間	時間（元請け含）
度数率	0
強度率	0
災害件数	0 件
令和　元　年　5 月　31 日 現在	

特記事項

・5月ワイヤー点検色　黄色　　**黄**

配布先

	計画　%	実施　%
5月までの進捗率	12.9 %	%
6月までの進捗率	22.4 %	%