令和　元　年　12月度　　安 全 工 程 表

12月 度　工事安全目標

・ 車輌系機械事故の防止
・ 交通災害の防止
・ クレーン災害の防止

東土第24号　一般国道403号小須戸田上BP道路改良工事
工　事　名　（新潟市秋葉区鎌倉他地内）

工　　期　2018年2月5日　～　2020年3月13日　（予定）

統括安全衛生責任者	元方安全衛生管理者		作成者
本田　友幸	本田　友幸		本田　友幸

工種＼日　曜日	1 日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日	16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土	29 日	30 月	31 火	施工業者名	施工上の留意・注意点
※※本体工事※※																																	
路体盛土(側道)		側道NO.84～NO.90							各所仕上げ																							(株)田村建設	路肩からの転落に注意
発生土運搬																																(株)田村建設	過積載に注意
法面整形																																(株)田村建設	路肩からの転落に注意
U型側溝PU300A																																	1.2月施工予定
自由勾配側溝300*300横断																																	1.2月施工予定
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ600*700																																	1.2月施工予定
転落防止柵																																	2月施工予定
敷鉄板設置・撤去																仮設道路敷鉄板設置																(株)田村建設	吊荷の落下に注意
下層路盤(側道)																																(株)田村建設	重機の作業範囲内に注意
※※付帯工※※																																	
仮設盛土(掘削運搬)																							NO.132～									(株)田村建設	重機の作業範囲内に注意
整地																																(株)田村建設	重機の作業範囲内に注意
暗渠管布設																																(株)田村建設	重機の作業範囲内に注意
跡片付け																																	

週間安全目標	車輌系機械事故の防止	・車輌系機械事故の防止	・クレーン災害の防止	・車輌系機械事故の防止
主要工事機械	・バックホウ(0.7m3) 1台 ・バックホウ(0.1m3) 1台 ・バックホウ(0.4m3) 1台	・バックホウ(0.2m3) 1台 ・ダンプトラック(10t) 1台 ・ダンプトラック(4t) 2台	・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞﾛｰﾗｰ(4t) 1台	
安全衛生行事等	休工	休工 休工	休工 休工	休工 休工 年末年始休暇	年末年始休暇

安全当番		
	元請	大栄建設　本田
	下請	田村建設　武井

災害統計		時間（元請け含）
	度数率	0
	強度率	0
	災害件数	0 件
	令和　元　年　11　月　22　日　現在	

特記事項

・12月ワイヤー点検色　白

配布先