# 令和2年1月　安全衛生管理計画

工事名：主要地方道新潟中央環状線（保古野木他地内）道路改良工事

工　期：令和元年8月29日～令和2年3月13日（198日間）

| 重点点検項目 | | |
|---|---|---|
| 1 | 重機災害の防止 | 1月玉掛ワイヤー点検色 |
| 2 | 交通災害防止の周知徹底 | 緑　色 |
| 3 | 作業手順の周知と遵守 | |

| 工種・種別 ＼ 日・曜日 | 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水路BOX<br>側壁、翼壁①型枠組立 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水路BOX<br>側壁、頂版、翼壁①生コン打設 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ボックスカルバート<br>600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 門型カルバート | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現場打水路 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 安全行事予定 | | | | | | | | | | | | | | 社内安全パトロール | | | 安全教育 | | | | | | | | | | | | | | 安全衛生協議会 | 施工延長　L=124m<br>函渠工　L=37m<br>水路工　L=101m<br>路体盛土工　V=3,810m3 |

| 予想される災害 | | 資材飛散等による第三者災害 | 手元・足元挟まれ災害 | 土砂運搬トラックによる交通災害 | 巻き込まれ災害防止 |
|---|---|---|---|---|---|
| リスク評価 | 可能性①・程度② | 6 | 6 | 7 | 6 |
| | 頻度③ | 2 | 2 | 1 | 2 |
| | 評価① ② + ③ = ④ | 8 | 8 | 8 | 8 |

| リスク評価基準 | | | 非常に高い | 高い | ある | まれにある | 頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ①災害の可能性 | | | | | | | |
| ②災害の程度 | 死亡・重傷 | | 16 | 15 | 9 | 7 | |
| | 休業災害（4日以上） | | 14 | 13 | 8 | 5 | |
| | 休業災害（4日未満） | | 12 | 11 | 6 | 3 | |
| | 不休災害 | | 10 | 4 | 2 | 1 | |

| | | | 評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常　時 | 6回以上/日 | 4 | 15点以上 | ※直ちに解決すべき問題がある<br>・作業方法,設備・機械等を基本から見直しリスク評価を再度見直しする。 | 7～9点 | ※多少問題がある<br>・安全指示の指導,注意表示の表示。巡視に<br>よる確認・指導。 |
| 時　々 | 3～5回/日 | 2 | 13～14点 | ※かなり問題がある<br>・リスク回避の為の作業方法,設備の見直し,それが出来ない場合は特別管理の実施。 | 3～6点 | ※許容されるリスクの範囲<br>・作業状況の確認を行い安全管理の実施。 |
| 滅多に無い | 2回以下/日 | 1 | 10～12点以上 | ※問題がある<br>・安全指示,表示,標識,教育等による警告<br>情報の伝達を行う.監視・巡視による指導。 | 特記事項 | |