令和2年7月　安全衛生管理計画

工事名：主要地方道新潟中央環状線（保古野木他地内）道路改良工事

工　期：令和元年8月29日～令和2年9月30日（399日間）

重点点検項目		
1	玉掛用具始業前点検の徹底	7月玉掛ワイヤー点検色
2	第三者災害の防止	赤 色
3	整理、整頓、清掃の徹底	

工種・種別 ＼ 日・曜日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	備考
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	
道路BOX 側壁・頂版・翼壁①型枠組立																																
道路BOX 側壁・頂版・翼壁①生コン打設																																
休工																																
道路BOX 側壁・頂版・翼壁②型枠脱型																																
道路BOX 側壁・頂版・翼壁①型枠脱型																																
道路BOX 継手プレート、防水シート設置																																
支保工、足場解体																																
道路BOX 埋戻し																																
安全行事予定										安全教育			社内安全パトロール																	安全衛生協議会	

施工延長　L=124m
函渠工　L=37m
水路工　L=101m
路体盛土工　V=3,810m3

予想される災害		巻き込まれ災害防止	資材吊荷時の落下災害	移動式クレーンの転倒災害	重機接触事故災害	掘削箇所の土砂崩壊災害
リスク評価	可能性①・程度②	6	7	5	7	5
	頻度③	2	2	1	2	4
	評価① ② + ③ = ④	8	10	6	9	9

リスク評価基準

①災害の可能性		非常に高い	高い	ある	まれにある
②災害の程度	死亡・重傷	16	15	9	7
	休業災害（4日以上）	14	13	8	5
	休業災害（4日未満）	12	11	6	3
	不休災害	10	4	2	1

頻度		
常　時	6回以上/日	4
時　々	3～5回/日	2
滅多に無い	2回以下/日	1

評価		
15点以上	※直ちに解決すべき問題がある ・作業方法,設備・機械等を基本から見直しリスク評価を再度見直しする。	7～9点 ※多少問題がある ・安全指示の指導,注意表示の表示。巡視による確認・指導。
13～14点	※かなり問題がある ・リスク回避の為の作業方法,設備の見直し,それが出来ない場合は特別管理の実施。	3～6点 ※許容されるリスクの範囲 ・作業状況の確認を行い安全管理の実施。
10～12点以上	※問題がある ・安全指示,表示,標識,教育等による警告情報の伝達を行う.監視・巡視による指導。	特記事項