令和2年9月　安全衛生管理計画

工事名：主要地方道新潟中央環状線（保古野木他地内）道路改良工事

工　期：令和元年8月29日～令和2年9月30日（399日間）

重点点検項目		
1	交通災害防止の周知徹底	9月玉掛ワイヤー点検色
2	玉掛け作業による災害の防止	緑 色
3	地元住民への安全配慮	

工種・種別 ＼ 日・曜日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		備　考
	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水		
ジオテキ・石積土羽仕上げ																																
路体盛土工・法面整形工																																
仮設工																																
跡片付																																
安全行事予定																															施工延長　L=124m 函渠工　L=37m 水路工　L=101m 路体盛土工　V=3,810m3	

予想される災害		現場出入口の交通災害	飛散等による第三者災害			
リスク評価	可能性①・程度②	3	2			
	頻度③	2	2			
	評価① ② + ③ = ④	5	4			

リスク評価基準			頻度					評価				
①災害の可能性		非常に高い	高い	ある	まれにある							
②災害の程度	死亡・重傷	16	15	9	7	常　時	6回以上/日	4	15点以上	※直ちに解決すべき問題がある ・作業方法,設備・機械等を基本から見直しリスク評価を再度見直しする。	7～9点	※多少問題がある ・安全指示の指導,注意表示の表示。巡視による確認・指導。
	休業災害（4日以上）	14	13	8	5	時　々	3～5回/日	2	13～14点	※かなり問題がある ・リスク回避の為の作業方法,設備の見直し,それが出来ない場合は特別管理の実施。	3～6点	※許容されるリスクの範囲 ・作業状況の確認を行い安全管理の実施。
	休業災害（4日未満）	12	11	6	3	滅多に無い	2回以下/日	1	10～12点以上	※問題がある ・安全指示,表示,標識,教育等による警告情報の伝達を行う.監視・巡視による指導。	特記事項	
	不休災害	10	4	2	1							