令和　2　年　12 月度　　安 全 工 程 表

工　事　名　　東土第30号　市道亀田252号線道路改良工事

工　　期　　令和2年3月6日　～　令和3年3月15日

12 月度　工事安全目標
・クレーン事故の防止
・交通災害の防止

統括安全衛生責任者	元方安全衛生管理者		作 成 者
中野　信吾			中野　信吾

工種 ＼ 日　曜日	1 火	2 水	3 木	4 金	5 土	6 日	7 月	8 火	9 水	10 木	11 金	12 土	13 日	14 月	15 火	16 水	17 木	18 金	19 土	20 日	21 月	22 火	23 水	24 木	25 金	26 土	27 日	28 月	29 火	30 水	31 木	施工業者名	施工上の留意・注意点
準備工																																(株)大栄建設	
側溝工																																	
B工区　VS800型　L= 84.5m																																(株)西方組	
掘削･残土処理、基礎CR																																(株)西方組	切土法面の点検
基礎コン																																(株)西方組	昇降設備の点検
据付																																(株)西方組	玉掛け用具の点検
インバート打設																																(株)西方組	ホッパーの開閉装置の点検
埋戻し																																(株)西方組	ダンプのバック誘導
集水桝																																(株)西方組	昇降設備の点検
C工区　VS1000型 L=150.0m																																(株)西方組	
掘削･残土処理、基礎CR																																(株)西方組	切土法面の点検
基礎コン																																(株)西方組	昇降設備の点検
据付																																(株)西方組	玉掛け用具の点検
インバート打設																																(株)西方組	ホッパーの開閉装置の点検
埋戻し																																(株)西方組	ダンプのバック誘導
D工区　VS800型　L= 74.0m																																(株)西方組	
E工区　VS600型　L= 71.5m																																(株)西方組	
跡片付け																																	
週間安全目標	・公衆災害の防止						・交通災害の防止							・切土法面崩壊の防止							・交通災害の防止												
主要工事機械・電気設備	・バックホウ(0.4m3)　1台 ・４ｔダンプ　2台																																
安全衛生行事等					休工	休工						休工	休工						作業日	休工						休工	休工							

災害統計	
延労働時間	2912　時間（職員含む）
度数率	0
強度率	0
災害件数	0　件
令和2年10月29日 現在	

特記事項

・12月ワイヤー点検色　白色

配布先

安全当番		
	元請	大栄建設　中野
	下請	西方組　中村