令和　3　年　　7月度　　安 全 工 程 表

西土第33号　　主要地方道新潟中央環状線(升潟他地内)

工　事　名　　道路改良(その２)工事（新潟市西蒲区升潟他地内)

工　　期　　令和2年9月24日　　～　　令和3年8月31日

統括安全衛生責任者	元方安全衛生管理者		作成者
本田　友幸	本田　友幸		本田　友幸

7月 度　工事安全目標

- 車輌系機械事故の防止
- 第３者災害の防止
- 転落・転倒災害の事故防止

日　曜日 / 工種	1 木	2 金	3 土	4 日	5 月	6 火	7 水	8 木	9 金	10 土	11 日	12 月	13 火	14 水	15 木	16 金	17 土	18 日	19 月	20 火	21 水	22 木	23 金	24 土	25 日	26 月	27 火	28 水	29 木	30 金	31 土	施工業者名	施工上の留意・注意点
※※道路改良工事																																	
準備工・後片付け																																	
サーチャージ掘削工																																	
路体・路床盛土	●	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	●	―	―	―	―	―	―	㈱西方組/秋葉建設興業	転落転倒に注意すること
掘削、法面整形	●	―	―	―	●	―	―	●	―	―	―	●	―	●	―	―	―	―	―	●	―	―	―	―	●	―	―	―	―	―	―	㈱西方組/秋葉建設興業	転落転倒に注意すること
3工区盛土工																																	
路体盛土、法面整形																																	
路床盛土		●	―	―	―	―	―	―	●																							㈱西方組/秋葉建設興業	重機の作業範囲に注意
土砂等運搬(きらら)																																	
土砂等運搬(ｾﾝﾀｰ)		●	―	―	―	―	―	―	●																							㈱西方組/秋葉建設興業	第3者災害の防止
7工区盛土工																																	
路体盛土、法面整形																																	
路床盛土	●	―				―	―	―	―																							㈱西方組/秋葉建設興業	重機の作業範囲に注意
仮設工(交通誘導)	●	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―									㈱西方組	一般車に注意
敷鉄板撤去																									●	―	―	―	―	―	●	㈱西方組/秋葉建設興業	吊荷の落下に注意

5層目　6層目　7層目　8層目　9層目　10層目　11層目　12層目　13層目

仕上げ　仕上げ

週間安全目標	・転落、転倒の防止	・車輌系機械事故の防止	・転落、転倒の防止	・吊荷の落下事故の防止
主要工事機械	・バックホウ(0.8m3)　2台	・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞﾛｰﾗｰ(4t)　1台 ・ダンプトラック(10t)　5 台		
安全衛生行事等	休工　休工	休工　休工	休工　休工	休工　休工　休工　休工

災害統計		時間（元請け含）
	度　数　率	0
	強　度　率	0
	災　害　件　数	0 件
	令和　3 年　6 月　24 日 現在	

留意事項

・７月ワイヤー点検色

赤

配布先

安全当番		
	元請	大栄建設　本田
		西方組　太田
	下請	秋葉建設興業　榎

特記事項

・軟弱地盤のため１０cm/日で盛土を行う。