令和　3　年　　8月度　　安 全 工 程 表

西土第33号　　主要地方道新潟中央環状線(升潟他地内)

工　事　名　　道路改良(その２)工事（新潟市西蒲区升潟他地内)

工　　期　　令和2年9月24日　　～　　令和3年8月31日

8月 度　工事安全目標

- 車輌系機械事故の防止
- 交通災害の防止
- ｸﾚｰﾝ事故の防止

統括安全衛生責任者	元方安全衛生管理者		作成者
本田　友幸	本田　友幸		本田　友幸

日　曜日 / 工種	1 日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日	16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土	29 日	30 月	31 火	施工業者名	施工上の留意・注意点
※※道路改良工事																																	
準備工・後片付け					●			●								●				●												(株)大栄建設	手足元に注意
検査準備																							●					●		●			
3工区盛土工												旧盆休暇																				
路体盛土、法面整形																																	
路床盛土																																	
土砂等運搬(きらら)																																	
土砂等運搬(ｾﾝﾀｰ)		●			●																											㈱西方組/秋葉建設興業	第3者災害の防止
7工区盛土工																																	
路体盛土、法面整形		●			●																											㈱西方組/秋葉建設興業	重機の作業範囲に注意
路床盛土		●			●																											㈱西方組/秋葉建設興業	重機の作業範囲に注意
仮設工(交通誘導)		●					●																									㈱西方組	一般車に注意
敷鉄板撤去					●			●																								㈱西方組/秋葉建設興業	ｸﾚｰﾝ事故に注意

週間安全目標			・車輌系機械事故の防止							・交通災害の防止							・交通災害の防止							・交通災害の防止									
主要工事機械	・バックホウ(0.8m3)　2台　・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞﾛｰﾗｰ(4t)　1台　・ダンプトラック(10t)　5 台																																
安全衛生行事等	休工				休工	休工	休工					休工	休工	休工	休工								休工	休工						休工	休工			

安全当番		
	元請	大栄建設　本田
	下請	西方組　太田
		秋葉建設興業　榎

災害統計		時間（元請け含）
	度数率	0
	強度率	0
	災害件数	0 件
	令和　3 年　7 月　28 日 現在	

留意事項

・８月ワイヤー点検色

白

配布先

特記事項

・軟弱地盤のため１０cm/日で盛土を行う。