令和3年7月　安全衛生管理計画

工事名：一級河川通船川河川施設補修(総合交付金)護岸その3工事

工　期：令和2年12月18日～令和3年8月4日

重点点検項目		
1	保安施設の転倒・飛散防止	7月玉掛ワイヤー点検色
2	交通災害防止の周知徹底	赤 色
3	地元住民への安全配慮	

工種・種別 ＼ 日・曜日	1 木	2 金	3 土	4 日	5 月	6 火	7 水	8 木	9 金	10 土	11 日	12 月	13 火	14 水	15 木	16 金	17 土	18 日	19 月	20 火	21 水	22 木	23 金	24 土	25 日	26 月	27 火	28 水	29 木	30 金	31 土	関係協力業者名
掘削工																																㈱アルバ建設
撤去工 既設構造物・矢板																																㈱大伸
護岸工　床付け・型枠・均しコン 基礎ブロック・ブロック積																																㈱ケーライン・サービス
作業土工 埋戻し・捨石																																
天端コンクリート 型枠・生コン打設																																
防護柵基礎工																																
鋼矢板切断																																
安全行事予定														安全教育	社内安全パトロール																安全衛生協議会	

施工延長	L=185.3m
掘削工	V=1,100m
ブロック積工	A=1,440㎡
防護柵工	L=186m

予想される災害		重機による挟まれ災害	資材搬入時の交通事故	移動式クレーンの転倒災害	現場出入口の交通事故
リスク評価	可能性①・程度②	7	3	5	3
	頻度③	1	2	1	2
	評価① ② + ③ = ④	8	5	6	5

リスク評価基準			非常に高い	高い	ある	まれにある
①災害の可能性						
②災害の程度	死亡・重傷		16	15	9	7
	休業災害(4日以上)		14	13	8	5
	休業災害(4日未満)		12	11	6	3
	不休災害		10	4	2	1

頻度		
常　時	6回以上/日	4
時　々	3～5回/日	2
滅多に無い	2回以下/日	1

評価			
15点以上	※直ちに解決すべき問題がある ・作業方法,設備・機械等を基本から見直しリスク評価を再度見直しする。	7～9点	※多少問題がある ・安全指示の指導,注意表示の表示。巡視に よる確認・指導。
13～14点	※かなり問題がある ・リスク回避の為の作業方法,設備の見直し,それが出来ない場合は特別管理の実施。	3～6点	※許容されるリスクの範囲 ・作業状況の確認を行い安全管理の実施。
10～12点以上	※問題がある ・安全指示,表示,標識,教育等による警告情報の伝達を行う.監視・巡視による指導。	特記事項	