令和3年8月　安全衛生管理計画

工事名：一級河川通船川河川施設補修(総合交付金)護岸その3工事

工　期：令和2年12月18日～令和3年9月13日

重点点検項目		
1	保安施設の転倒・飛散防止	8月玉掛ワイヤー点検色
2	交通災害防止の周知徹底	白　色
3	地元住民への安全配慮	

工種・種別 ＼ 日・曜日	1 日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日	16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土	29 日	30 月	31 火	関係協力業者名
掘削工		—	—																													㈱アルバ建設
撤去工 既設構造物・矢板			—	—	—	—																					—			—	—	㈱大伸
護岸工　床付け・型枠・均しコン 基礎ブロック・ブロック積					—	—				—	—	—				—	—	—	—													㈱ケーライン・サービス
作業土工 埋戻し・捨石											—	—				—	—	—	—	—												
天端コンクリート 型枠・生コン打設		—	—	—	—	—										—	—	—	—	—			—	—	—							
防護柵基礎工																														—	—	
軽量鋼矢板土留め		—	—																													
盛土工										—	—	—																				
法面整形工																—	—	—	—													
安全行事予定																安全教育		社内安全パトロール													安全衛生協議会	
予想される災害	重機による挟まれ災害									資材搬入時の交通事故							移動式クレーンの転倒災害							現場出入口の交通事故								
リスク評価　可能性①・程度②	7									3							5							3								
リスク評価　頻度③	1									2							1							2								
リスク評価　評価① ② + ③ = ④	8									5							6							5								

施工延長　L=185.3m
掘削工　V=1,100m
ブロック積工　A=551㎡
防護柵工　L=186m

リスク評価基準													
①災害の可能性		非常に高い	高い	ある	まれにある	頻度	常　時	6回以上/日	4	評価	15点以上	※直ちに解決すべき問題がある ・作業方法,設備・機械等を基本から見直 しリスク評価を再度見直しする。	7～9点	※多少問題がある ・安全指示の指導,注意表示の表示。巡視に よる確認・指導。
②災害の程度	死亡・重傷	16	15	9	7		時　々	3～5回/日	2		13～14点	※かなり問題がある ・リスク回避の為の作業方法,設備の見直 し,それが出来ない場合は特別管理の実施	3～6点	※許容されるリスクの範囲 ・作業状況の確認を行い安全管理の実施。
	休業災害 (4日以上)	14	13	8	5									
	休業災害 (4日未満)	12	11	6	3		滅多に無い	2回以下/日	1		10～12点以上	※問題がある ・安全指示,表示,標識,教育等による警告 情報の伝達を行う.監視・巡視による指導	特記事項	
	不休災害	10	4	2	1									