令和3年9月　安全衛生管理計画

工事名：一級河川通船川河川施設補修(総合交付金)護岸その3工事

工　期：令和2年12月18日～令和3年9月13日

重点点検項目			
1	保安施設の転倒・飛散防止	9月玉掛ワイヤー点検色	
2	交通災害防止の周知徹底	緑　色	
3	地元住民への安全配慮		

工種・種別 ＼ 日・曜日	1 水	2 木	3 金	4 土	5 日	6 月	7 火	8 水	9 木	10 金	11 土	12 日	13 月	14 火	15 水	16 木	17 金	18 土	19 日	20 月	21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	29 水	30 木		関係協力業者名
法面整形工																																㈱アルバ建設
作業土工　捨石																																㈱大伸
防護柵基礎工																																㈱ケーライン・サービス
防護柵工(ガードレール)																																新潟維持サービス㈱
舗装工(仮復旧)																																
細部仕上げ、後片付け																																
安全行事予定		安全教育					社内安全パトロール																								安全衛生協議会	施工延長　L=185.3m 掘削工　V=1,100m ブロック積工　A=551㎡ 防護柵工　L=186m

予想される災害		重機による挟まれ災害	資材搬入時の交通事故	移動式クレーンの転倒災害	現場出入口の交通事故
リスク評価	可能性①・程度②	7	3	5	3
	頻度③	1	2	1	2
	評価① ② + ③ = ④	8	5	6	5

リスク評価基準														
①災害の可能性		非常に高い	高い	ある	まれにある	頻度	常　時	6回以上/日	4	評価	15点以上	※直ちに解決すべき問題がある ・作業方法,設備・機械等を基本から見直 しリスク評価を再度見直しする。	7～9点	※多少問題がある ・安全指示の指導,注意表示の表示。巡視に よる確認・指導。
②災害の程度	死亡・重傷	16	15	9	7		時　々	3～5回/日	2		13～14点	※かなり問題がある ・リスク回避の為の作業方法,設備の見直 し,それが出来ない場合は特別管理の実施	3～6点	※許容されるリスクの範囲 ・作業状況の確認を行い安全管理の実施。
	休業災害(4日以上)	14	13	8	5									
	休業災害(4日未満)	12	11	6	3		滅多に無い	2回以下/日	1		10～12点以上	※問題がある ・安全指示,表示,標識,教育等による警告 情報の伝達を行う.監視・巡視による指導	特記事項	
	不休災害	10	4	2	1									