令和4年1月　安全衛生管理計画

工事名：福島潟流域治水一級（大規模特定）農道付替工事

工　期：令和3年10月19日～令和4年3月25日（158日間）

重点点検項目		
1	重機災害の防止	
2	保安施設の転倒・飛散防止	
3	作業手順の周知と遵守	

1月玉掛ワイヤー点検色　**緑**　色

日・曜日 / 工種・種別	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	関係協力業者名
	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	
地盤改良工 安定処理																																㈱西方組
集水桝工																																㈱J.SECURITY
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ工																																
側溝工 排水フリューム・ベンチフリュー																																
構造物撤去工																																
安全行事予定																																

予想される災害		現場出入口の交通事故	重機による挟まれ災害	資材搬入時の交通事故	移動式クレーンの転倒災害	
リスク評価	可能性①・程度②	3	7	3	5	
	頻度③	2	1	2	1	
	評価① ② + ③ = ④	5	8	5	6	

施工延長	L=228.6m
土　工	N=1式
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ工	L=891m
排水工	L=320m
固化処理工	V=374m
法面保護工	A=1,660m2

リスク評価基準

①災害の可能性

	非常に高い	高い	ある	まれにある
②災害の程度 死亡・重傷	16	15	9	7
②災害の程度 休業災害（4日以上）	14	13	8	5
②災害の程度 休業災害（4日未満）	12	11	6	3
②災害の程度 不休災害	10	4	2	1

頻度

常　時	6回以上/日	4
時　々	3～5回/日	2
滅多に無い	2回以下/日	1

評価

15点以上	※直ちに解決すべき問題がある ・作業方法,設備・機械等を基本から見直しリスク評価を再度見直しする。	7～9点
13～14点	※かなり問題がある ・リスク回避の為の作業方法,設備の見直し,それが出来ない場合は特別管理の実施。	3～6点
10～12点以上	※問題がある ・安全指示,表示,標識,教育等による警告情報の伝達を行う.監視・巡視による指導。	特記事項

7～9点	※多少問題がある ・安全指示の指導,注意表示の表示。巡視による確認・指導。
3～6点	※許容されるリスクの範囲 ・作業状況の確認を行い安全管理の実施。