令和4年4月　安全衛生管理計画

工事名：福島潟流域治水一級（大規模特定）農道付替工事

工　期：令和3年10月19日～令和4年7月30日（285日間）

重点点検項目		
1	重機災害の防止	4月玉掛ワイヤー点検色
2	地元住民への安全配慮	白　色
3	玉掛け作業による災害の防止	

日・曜日 / 工種・種別	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	関係協力業者名
	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
路体盛土工																															㈱西方組
法面整形工																															秋葉建設興業㈱
																															㈱J.SECURITY
安全行事予定																															施工延長　L=228.6m 土　工　N=1式 ボックスカルバート工　L=891m 排水工　L=320m 固化処理工　V=374m 法面保護工　A=1,660m2

予想される災害		現場出入口の交通事故	重機による挟まれ災害	重機同士の接触事故	ダンプバック時の接触事故
リスク評価	可能性①・程度②	3	7	3	5
	頻度③	2	1	2	1
	評価① ② + ③ = ④	5	8	5	6

リスク評価基準													
①災害の可能性		非常に高い	高い	ある	まれにある	頻度	常　時	6回以上/日	4	評価	15点以上	※直ちに解決すべき問題がある ・作業方法,設備・機械等を基本から見直しリスク評価を再度見直しする。	7～9点	※多少問題がある ・安全指示の指導,注意表示の表示。巡視による確認・指導。
②災害の程度	死亡・重傷	16	15	9	7		時　々	3～5回/日	2		13～14点	※かなり問題がある ・リスク回避の為の作業方法,設備の見直し,それが出来ない場合は特別管理の実施。	3～6点	※許容されるリスクの範囲 ・作業状況の確認を行い安全管理の実施。
	休業災害（4日以上）	14	13	8	5									
	休業災害（4日未満）	12	11	6	3		滅多に無い	2回以下/日	1		10～12点以上	※問題がある ・安全指示,表示,標識,教育等による警告情報の伝達を行う.監視・巡視による指導。	特記事項	
	不休災害	10	4	2	1									