６月計画工程表

工事名	工老支3第38号　配水管布設工事	注文者	新潟市水道局	作成	2022/6/1
工事場所	新潟市東区古川町他 地内	工期	R4.2.7～R4.8.31	期間	R4.6.1～R4.6.30

部長	課長	主任	代理人	作成者

株式会社　大栄建設

現場代理人　横内　茂則

工種＼月日	6月 1 水	2 木	3 金	4 土	5 日	6 月	7 火	8 水	9 木	10 金	11 土	12 日	13 月	14 火	15 水	16 木	17 金	18 土	19 日	20 月	21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	29 水	30 木	備考
・準備工 一式																															
・試掘工 N= 20箇所																															
・配水管布設工 HPPEφ75 L=115.9m																												削井			
・配水管布設工 GX・K.DIPφ150 L=102.9m		布E	〃			布E	布AE	布AB	布A	〃			布D	管洗	水質 水圧	断 連C	断 連A			断 連E 夜	断 連D 夜	断 連B 夜									
・配水管布設工 GX.DIPφ100 L=10.7m																															
・仕切弁設置工 φ100 N=1箇所 φ150 N=4箇所							φ150		φ150																						
・消火栓設置工 φ75×φ75 N=1箇所																															
・給配水管接続工 φ50～φ13 N= 16箇所																															
・仮設配水管布設・撤去工 SUSφ100(ﾚﾝﾀﾙ管) L=218.0m	断 連A																							撤去			撤去	〃	路② 布設	〃	
・仮設給配水管接続工 φ50～φ20 N= 16箇所																①②															
・配水管撤去工 CIPφ250 L=74.1m																															
・配水管撤去工 CIPφ200 L=6.2m																															
・配水管撤去工 CIPφ150 L=22.6m																															
・配水管撤去工 CIPφ100 L=126.6m																															
・路面本復旧工 一式																															
・後片付け、その他、雑工 一式																															

		1 水	2 木	3 金	4 土	5 日	6 月	7 火	8 水	9 木	10 金	11 土	12 日	13 月	14 火	15 水	16 木	17 金	18 土	19 日	20 月	21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	29 水	30 木	月間計
労務予定	現場代理人(元請)	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1		1			1	1	1	1	21
	作業員(外注)	5	5	5			5	5	5	5	5			5	3	5	5	5			5	5	5		5			5	5	5	5	103
	交通誘導員	4	4	4			4	4	4	4	4			4	4	4	4	4			4	4	4		4			4	4	4	4	84
主要機械(外注)	工作車																															0
	ﾊﾞｯｸﾎｳSK30UR	1	1	1			1	1	1	1	1			1		1	1	1			1	1	1		1			1	1	1	1	20
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t	1	1	1			1	1	1	1	1			1		1	1	1			1	1	1		1			1	1	1	1	20
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 3t	2	2	2			2	2	2	2	2			2		2	2	2			2	2	2		2			2	2	2	2	40
	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞﾛｰﾗ	1	1	1			1	1	1	1	1			1		1	1	1			1	1	1		1			1	1	1	1	20
	ｺﾝﾊﾟｸﾀｰ	1	1	1			1	1	1	1	1			1		1	1	1			1	1	1		1			1	1	1	1	20
	ﾗﾝﾏｰ	1	1	1			1	1	1	1	1			1		1	1	1			1	1	1		1			1	1	1	1	20
	ｷｰﾙｶｯﾀｰ																															0
	ﾊﾟｰﾄﾅｰ	1	1	1			1	1	1	1	1			1																		9
	発電機 2kw	1	1	1			1	1	1	1	1			1		1	1	1			1	1	1		1			1	1	1	1	20
	土留材	1	1	1			1	1	1	1	1			1			1	1			1	1	1									14